

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)

เขตตรวจราชการที่ ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงป. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
ลพบุรี	๑	โครงการปรับปรุงและต่อเติมลานกีฬา เอนกประสงค์ด้านยาเสพติดและสวนสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่	๕,๒๐๕,๔๐๐	๕,๑๑๕,๐๐๐	๑๐๐	๕,๑๑๕,๐๐๐	๑๐๐	กำลังดำเนินการ และเบิกจ่าย งวดที่ ๑	๖ ก.ย. ๕๖
	๒	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบริเวณ หมู่ ๕ ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่	๑,๙๖๔,๐๐๐	๑,๙๕๘,๒๒๕	๑๐๐	๑,๙๕๘,๒๒๕	๑๐๐		๖ ก.ย. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๗,๑๖๙,๔๐๐	๗,๐๗๓,๒๒๕	๑๐๐	๗,๐๗๓,๒๒๕	๑๐๐		
สิงห์บุรี	๑	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเตาเผาแม่น้ำน้อย	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า จังหวัดได้ ดำเนินการหักเงินค่าปรับจากผู้ รับจ้างเป็นเงิน ๖๕,๕๖๐ บาท	๒๗ ก.ย. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐		
อ่างทอง	๑	โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงการ ท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเจ็ด เส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒,๒๒๓,๐๐๐	๒,๒๒๓,๐๐๐	๑๐๐	๒,๒๐๗,๐๐๐	๙๙.๒๘	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
	๒	โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอ่างทอง	๓,๒๔๐,๐๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๕,๔๖๓,๐๐๐	๔,๔๗๓,๐๐๐	๑๐๐	๔,๔๕๗,๐๐๐	๙๙.๖๔		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)  
 เขตตรวจราชการที่ ๓ (นครนายก สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ ส่ง อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
นครนายก	๑	โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชน้ำน่านนครนายก	๑๐,๖๖๖,๗๐๐	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๒๗ ก.ย. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๖๖๖,๗๐๐	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๐,๖๕๐,๐๐๐	๑๐๐		
สมุทรปราการ	๑	โครงการพัฒนาโครงการคมนาคมโลจิสติกส์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สายสามแยก สุนทรวิภาค - บ้านคลองแปด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๕,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๕,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐		
ปราจีนบุรี	๑	โครงการสวนสุขภาพของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี	๔,๗๑๐,๐๐๐	๔,๖๙๗,๐๐๐	๑๐๐	๔,๖๙๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
	๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๙๖,๔๐๐	๑๐๐	๑,๕๙๖,๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๖,๓๑๐,๐๐๐	๖,๒๙๓,๔๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๒๙๓,๔๐๐	๑๐๐.๐๐		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)  
 เขตตรวจราชการที่ ๓ (นครนายก สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ ส่ง อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
ฉะเชิงเทรา	๑	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสองคลอง (หังส์ทอง) หมู่ที่ ๙ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง	๒,๖๒๖,๐๐๐	๒,๖๑๒,๐๐๐	๑๐๐	๒,๖๑๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
	๒	โครงการก่อสร้าง BOX CULVERT ขนาด ๒ ช่อง x ๔ ม. x ๒.๕ ม. ยาว ๖ ม. จำนวน ๑ แห่ง บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว	๘๓๔,๙๐๐	๘๓๔,๙๐๐	๑๐๐	๘๓๔,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
	๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลัด หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ตำบลบึงน้ำรักษ์	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
	๔	โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตโอโซนและระบบผสม เพื่อสลายสารฟिनอลในบ่อน้ำดื่ม เพื่อการอุปโภค บริโภค	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการ เบิกจ่าย	๒๗ ก.ย. ๕๖
รวม ๔ โครงการ			๖,๓๙๐,๙๐๐	๖,๓๗๖,๙๐๐	๑๐๐	๖,๓๗๖,๙๐๐	๑๐๐.๐๐		
สระแก้ว	๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องตะโก ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๕๓,๕๗๕.๕๙	๑๐๐	๔,๙๓๐,๗๔๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๖ ก.ย. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๕๓,๕๗๕.๕๙	๑๐๐	๔,๙๓๐,๗๔๒	๑๐๐		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)  
 เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงบ. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
เชียงราย	๑	โครงการเชื่อมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำกก (เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงราย)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๘๕,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๘๕,๐๐๐	๑๐๐	ระดับน้ำในแม่น้ำกก ขึ้น สูงไม่สามารถดำเนินงาน ได้ แนวทางแก้ไขโดยรอ ระยะให้ผ่านฤดูฝนเพื่อให้ ระดับน้ำลดลง	๑๑ ก.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๘๕,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๘๕,๐๐๐	๑๐๐		
น่าน	๑	โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งพังหนองน้ำครก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	๓,๒๓๘,๐๐๐	๓,๒๓๘,๐๐๐	๑๐๐	๓,๒๒๘,๐๐๐	๙๙.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จและ เบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
	๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยสะไม หมู่ที่ ๒ บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัด น่าน	๑,๔๘๕,๔๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐	๑,๔๘๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและ เบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๔,๗๒๓,๔๐๐	๔,๗๒๓,๐๐๐	๑๐๐	๔,๗๑๓,๐๐๐	๙๙.๘๕		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ของรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงป. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
พะเยา	๑	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก่อสร้างฝายลำน้ำห้วยเคียน) บ้านทุ่งป่าช้า หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา)	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๗,๐๐๐	๑๐๐	๕๒๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
	๒	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วย ป่าแฝก หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา)	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๗,๐๐๐	๑๐๐	๕๒๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
	๓	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านแม่จิว หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา)	๙๖๕,๐๐๐	๙๖๔,๐๐๐	๑๐๐	๙๖๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
	๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทำนบดินเพื่อกักเก็บน้ำและขุดลอกลำห้วย ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตำบลนาเรื่อ อำเภอเมืองพะเยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๐๐	๑,๔๙๐,๕๑๕	๑๐๐	อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเบิกจ่าย	๑๑ ก.ค. ๕๖
	๕	โครงการพังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าพังกันน้ำห้วยร่องเกี๋ยง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๐๐	๑,๔๙๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
รวม ๕ โครงการ			๕,๐๒๑,๐๐๐	๕,๐๐๘,๐๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๓,๕๑๕	๑๐๐		
แพร่	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย คสล. บริเวณหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๒ ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่	๑,๙๓๔,๔๐๐	๑,๙๓๒,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๓๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
	๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกวนาค หมู่ที่ ๙ ตำบลไผ่โทน อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่	๒,๙๔๖,๐๐๐	๒,๘๓๘,๐๐๐	๑๐๐	๒,๘๓๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๑ ก.ค. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๔,๘๘๐,๔๐๐	๔,๗๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๗๗๐,๐๐๐	๑๐๐		