

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ขบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)

เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ ส่ง อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
นครปฐม	๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา PVC เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	๔,๙๘๙,๐๐๐	๔,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๒ ก.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๔,๙๘๙,๐๐๐	๔,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐		
สุพรรณบุรี	๑	โครงการขุดลอกคลองรางตาเอก พื้นที่ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๘,๐๐๐	๑๐๐	๙๙๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๒	โครงการขุดลอกคลองสีสนุก พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบล บางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๙๗,๐๐๐	๑๐๐	๙๙๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๓	โครงการขุดลอกคลองบางทราย พื้นที่หมู่ที่ ๕,๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี	๒,๐๓๙,๐๐๐	๒,๐๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๒,๐๓๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	๓,๑๓๙,๐๐๐	๓,๑๓๒,๐๐๐	๑๐๐	๓,๑๓๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๕	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์คลองสุพรรณ ๓ (บึงสามจุ่น) พื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนปรู อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๓,๒๘๖,๐๐๐	๓,๒๘๙,๐๐๐	๑๐๐	๓,๒๘๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๖	โครงการขุดลอกคลองชลประทานสองซ้ายสองพี นอง (คลองชายราง) พื้นที่หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลมดแดง อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๑,๑๘๗,๐๐๐	๑,๑๘๔,๐๐๐	๑๐๐	๑,๑๘๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)

เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ ส่ง อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
	๗	โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงควง พื้นที่หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลวังน้ำซบ อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๕,๕๕๙,๐๐๐	๕,๕๔๗,๐๐๐	๑๐๐	๕,๕๔๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๘	โครงการขุดลอกดินตะกอนคลองระบายใหญ่สุพรรณ ๓ พื้นที่ หมู่ที่ ๔,๗ ตำบลปลายนา อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๑,๕๐๔,๐๐๐	๑,๕๐๑,๐๐๐	๑๐๐	๑,๕๐๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๙	โครงการขุดลอกคลองบ้านนาลาว - บ้านยั้งทะเลาย พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลอุ้มทอง อำเภอยู่งทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑,๙๗๔,๐๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๑๐	โครงการขุดลอกคลองพรหม พื้นที่หมู่ที่ ๙,๗,๑๕ ตำบลวังลึก อำเภอสสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	๔,๑๕๒,๐๐๐	๔,๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
	๑๑	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (คลองห้วยกะเจี) พื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลวังศรีราช อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	๕,๑๕๐,๐๐๐	๕,๑๓๒,๐๐๐	๑๐๐	๕,๑๓๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ มิ.ย. ๕๖
รวม ๑๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๕,๐๐๐	๑๐๐	๒๙,๙๓๕,๐๐๐	๑๐๐		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)  
 เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงป. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
ศรีสะเกษ	๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองครก - บ้านหนองสงว ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๗๖,๐๐๐	๑๐๐	๙,๙๗๖,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๘ ก.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๙๗๖,๐๐๐	๑๐๐	๙,๙๗๖,๐๐๐	๑๐๐		
อุบลราชธานี	๑	โครงการถนนเกษตรพอเพียงสู่เศรษฐกิจยั่งยืน บ้านดอนรังกา หมู่ที่ ๒ ตำบลตาลชุม อำเภอดาลชุม	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๗๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๐ ก.ย. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๔,๙๗๕,๐๐๐	๑๐๐		