

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์)
เขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ส่งป.อนุมัติ
					ร้อยละของผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
กระบี่	๑	งานย้ายสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM- พร้อมเสาและสายอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คลื่นความถี่ ๗๒๐kHz (เพื่อออกอากาศชั่วคราว)	๔,๘๖๔,๔๐๐	๔,๑๖๐,๐๐๐	๗๕	๒,๗๐๔,๐๐๐	๖๕	ผู้รับจ้างส่งมอบงานรื้อถอนโครงสร้างเสาอากาศวิทยุสูง ๑๓๗ เมตร และปรับปรุงทาสีเสาอากาศสูง ๑๓๗ เมตร ย้ายเครื่องส่งอุปกรณ์พร้อมปรับจูนและวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง	๒๖ ก.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๔,๘๖๔,๔๐๐	๔,๑๖๐,๐๐๐	๗๕	๒,๗๐๔,๐๐๐	๖๕		
พังงา	๑	ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามและทางคนพิการ (ชุมชนบ้านตะกั่วป่า) ก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางหลวง	๕,๙๓๗,๕๐๐	๕,๘๘๗,๐๐๐	๐	๐	๐	- ดำเนินการประกวดราคาและได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้รอลงนามในสัญญาเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก สงป. ในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - สนร. แจ้งให้ชะลอเรื่องไว้ก่อนจนกว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง	๒๖ ก.ค. ๕๖
	๒	ประชาสัมพันธ์อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๘๙,๕๖๐	๕๐	๒,๙๔๙,๕๖๐	๕๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙ ก.ย. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๑๐,๙๓๗,๕๐๐	๑๐,๘๗๖,๕๖๐	๒๕	๒,๙๔๙,๕๖๐	๒๙.๕๖		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวคันสนีย์ นาคพงศ์)
เขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงป. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
ภูเก็ต	๑	โครงการเส้นทางเลียบดาราสมุทร (ช่วงเข้า มอ.)	๙,๒๗๗,๙๐๐	๙,๒๖๕,๐๐๐	๑๐๐	๙,๒๖๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๒๖ ก.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๙,๒๗๗,๙๐๐	๙,๒๖๕,๐๐๐	๑๐๐	๙,๒๖๕,๐๐๐	๑๐๐		
ระนอง	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาง เคียน หมู่ ๔ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๑,๙๔๗,๐๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๒๖ ก.ค. ๕๖
	๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าว ใหญ่ - อ่าวคอกิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพยอม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑,๘๕๔,๘๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๒๖ ก.ค. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๓,๘๐๑,๘๐๐	๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๐๐	๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๐๐		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงป. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
พิษณุโลก	๑	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จำนวน ๖ แห่ง	๑,๗๒๖,๐๐๐	๑,๗๒๒,๐๐๐	๑๐๐	๑,๗๒๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๘ ก.พ. ๕๖
	๒	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะคลองตะเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเขียว และคลองทุ่งยาว หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งยาว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง	๑,๙๐๗,๖๐๐	๑,๙๐๗,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๐๗,๐๐๐	๑๐๐	มีค่าปรับส่งงานล่าช้าเป็นเงิน ๙๕,๓๕๐ บาท (ค่าปรับวันละ ๑,๙๐๗ บาท จำนวน ๕๐ วัน)	๑๗ ก.ค. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๓,๖๓๓,๖๐๐	๓,๖๒๙,๐๐๐	๑๐๐	๓,๖๒๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐		
ตาก	๑	โครงการขุดลอกลำห้วยยะแหมะ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๖ พ.ค. ๕๖
	๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตชุมชนหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก	๑,๙๙๙,๐๐๐	๑,๙๙๖,๗๓๑	๑๐๐	๑,๙๙๖,๗๓๑	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๖ พ.ค. ๕๖
	๓	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่กลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ ก.ค. ๕๖
รวม ๓ โครงการ			๕,๗๒๙,๐๐๐	๕,๗๑๖,๗๓๑	๑๐๐	๕,๗๑๖,๗๓๑	๑๐๐		

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	วงเงินที่ใช้	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	วันที่ สงป. อนุมัติ
					ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
						จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
สุโขทัย	๑	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่เทิน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่เทินใต้ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย	๑,๘๗๖,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๖ พ.ค. ๕๖
	๒	โครงการก่อสร้างคันดินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๘ บ้านแม่เทินเหนือ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย	๙๕๙,๐๐๐	๙๕๘,๐๐๐	๑๐๐	๙๕๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๖ พ.ค. ๕๖
รวม ๒ โครงการ			๒,๘๓๕,๐๐๐	๒,๘๑๘,๐๐๐	๑๐๐	๒,๘๑๘,๐๐๐	๑๐๐		
เพชรบูรณ์	๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านดง เมือง ตำบลลานป่า อำเภอหล่มสัก	๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๖,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๙๖,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๖ พ.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๑,๙๙๘,๐๐๐	๑,๙๙๖,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๙๖,๐๐๐	๑๐๐		
อุตรดิตถ์	๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Street Lingt) ตำบลคู้ ตะเกา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว	๑๗ ก.ค. ๕๖
รวม ๑ โครงการ			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐		