

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
เชียงใหม่	๑	โครงการบ่อเก็บน้ำรูปบนในโครงการปิด ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พื้นที่ขยายผลบ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองบัว อำเภอไชยปราการ	โครงการชลประทาน เชียงใหม่	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๒,๐๐๐,๐๐๐				๐	๐	๐	ดำเนินการ e-auction เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58 ตามผลการพิจารณาที่แนบ
	๒	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำ และขุดลอกลำน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภค อำเภออมก๋อย		๓,๖๒๘,๐๐๐						๐	๐	๐	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ขออนุญาต จากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
	๓	โครงการรณรงค์สอบเขตแม่น้ำปิงระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรตั้งแต่เหนือสะพานนารัฐขึ้น ไป ๑๐ กิโลเมตร และท้ายสะพานนารัฐ ลงมา ๑๐ กิโลเมตร		๑,๘๐๖,๐๐๐						๐	๐	๐	อยู่ระหว่างขอข้อมูล
	๔	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องเตือนภัยอัตโนมัติแก่ท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด จำนวน ๒๔๙ แห่ง ใน ๒๑ อำเภอ ๗๘ ตำบล		๑๕๙,๐๐๐						๐	๐	๐	เนื่องจากสำนักงบประมาณ อนุมัติจัดสรรให้เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘
	๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีม สืบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๘		๓๑๓,๒๐๐						๐	๐	๐	เนื่องจากสำนักงบประมาณ อนุมัติจัดสรรให้เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘
	๖	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยปางหมู หมู่ที่ ๑ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ		๗๗๒,๔๐๐						๐	๐	๐	เนื่องจากสำนักงบประมาณ อนุมัติจัดสรรให้เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๕๘
รวม ๖ โครงการ				๘,๖๗๘,๖๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐				๐.๐๐	๐	๐.๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
แม่ฮ่องสอน	๑	โครงการป้องกันพื้นที่การเกษตรเสียหาย บ้านทุ่งไม้สัก หมู่ที่ ๒ ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน	อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน	๑,๙๘๑,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๘๐,๐๐๐	๘ มิ.ย. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หมู่ที่ ๒ บ้าน ทุ่งไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน	อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน	๑,๙๔๐,๘๐๐	สอบราคา	๑,๙๔๐,๐๐๐	๘ มิ.ย. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้าน นาปลาจาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน	อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน	๑,๒๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๑๙๘,๕๐๐	๘ มิ.ย. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๑๙๘,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างทางลูกรังพร้อมท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านนาปลาจาด อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน	อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน	๗๐๗,๑๐๐	สอบราคา	๗๐๕,๕๐๐	๘ มิ.ย. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๗๐๕,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการปรับปรุงขยายถนนดินเส้นทาง ระหว่างบ้านอุ้มโล๊ะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านแม่ หาด หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย	อำเภอสบเมย	๑,๘๗๘,๙๐๐	สอบราคา	๑,๘๗๘,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๓๑ ก.ค. ๕๘	๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๗๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาเพื่อการ อุปโภคบริโภค บ้านเลโค๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบล สบเมย อำเภอสบเมย	อำเภอสบเมย	๖๑๑,๐๐๐	สอบราคา	๖๑๐,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๒ ก.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๖๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัวยู และ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกับฝาย น้ำสันสบลา บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่อาย	อำเภอแม่อาย	๑,๖๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๕๙๙,๐๐๐	๑๗ มิ.ย. ๕๘	๒๒ ต.ค. ๕๘	๑๗ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๕๙๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๘	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านตาลเจ็ดต้น ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านเมือง น้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย	อำเภอปาย	๑,๙๑๘,๘๐๐	สอบราคา	๑,๘๕๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๕๘	๒๐ ต.ค. ๕๘	๒๒ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๘ โครงการ				๑๑,๘๓๗,๖๐๐		๑,๙๘๐,๐๐๐				๑๐๐	๑๑,๓๖๑,๐๐๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ลำปาง	๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่บ้าน ใหม่รุ่งเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง	๗๓๒,๐๐๐	สอบราคา	๗๓๒,๐๐๐	๒๗ ส.ค. ๕๘	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๗ ส.ค. ๕๘	๑๐๐	๗๒๙,๐๐๐	๙๙.๕๙	
	๒	โครงการก่อสร้างทำนบดิน (ห้วยแม่พะ กาน) บ้านคำกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง	๑,๐๔๕,๐๐๐	สอบราคา	๑,๐๓๖,๐๐๐	๒๙ ก.ย. ๕๘	๑๘ พ.ย. ๕๘	๒๙ ก.ย. ๕๘	๘๐	๐	๐	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 58 ขอขยาย ระยะเวลาไปอีก 50 วัน
	๓	โครงการซ่อมปรับปรุงสภาพเส้นทางตรวจ รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง ของ ๓ ตำบล อำเภองาว	อุทยานแห่งชาติถ้ำ ผาไทร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒,๐๙๗,๒๐๐						๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง
	๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฉนวนขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้าน แม่กะพัฒนา ตำบลแม่กะ อำเภอสบปราบ	ที่ทำการปกครอง อำเภอสบปราบ	๓,๖๔๗,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๓,๖๓๗,๖๐๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๖ ธ.ค. ๕๘	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๗๐	๐	๐	
	๕	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำแม่ต๋อยเพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอเมืองปาน	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองปาน	๑,๙๕๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๔๘,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๔ ส.ค. ๕๘	๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๔๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น บ้านดอน แก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม	ที่ทำการปกครอง อำเภอเสริมงาม	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๓๐,๐๐๐	๒๖ พ.ค. ๕๘	๒๔ ก.ค. ๕๘	๒๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๗	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสะเรียม บ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา	ที่ทำการปกครอง อำเภอเกาะคา	๑,๓๕๗,๕๐๐	สอบราคา	๖๕๐,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๕๘	๓๑ ต.ค. ๕๘	๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๘	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่เม็ก อำเภอเถิน	ที่ทำการปกครอง อำเภอเถิน	๒,๓๙๔,๐๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	๒,๓๙๔,๐๐๐	๑ ก.ย. ๕๘	๒๗ ก.พ. ๕๙	๑ ก.ย. ๕๘	๐	๐	๐	
รวม ๘ โครงการ				๑๕,๑๒๒,๗๐๐		๑๒,๒๒๗,๖๐๐				๖๘.๗๕	๕,๑๕๗,๐๐๐	๔๙.๙๕	
ลำพูน	๑	โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าย ดงขี้เหล็ก บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง	โครงการ ชลประทานลำพูน	๑๔,๒๓๔,๕๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) / สอบราคา / ตกลงราคา	๑๐,๓๖๕,๕๐๐	พ.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	มิ.ย. ๕๘	๓๓.๓๓	๒,๖๗๘,๖๔๖.๕๒	๒๕.๘๔	
รวม ๑ โครงการ				๑๔,๒๓๔,๕๐๐		๑๐,๓๖๕,๕๐๐				๓๓.๓๓	๒,๖๗๘,๖๔๖.๕๒	๒๖	
รวม ๒๓ โครงการ				๔๙,๘๗๓,๔๐๐		๒๖,๕๗๓,๑๐๐				๕๐.๕๒	๑๙,๑๙๖,๖๔๖.๕๒	๔๓.๙๕	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
 เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
เชียงราย	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปางเกาะทราย - บ้านจิวเฒ่า - บ้านผาวี ตำบลป่าหุง อำเภอพาน	ที่ทำการปกครอง อำเภอพาน	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๓,๙๗๕,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๕๘	๒๕ มี.ค. ๕๙	๓๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๓,๙๗๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่หนองน้ำลงเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตำบลท่า ข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน	สำนักงานจังหวัด เชียงราย	๔,๗๐๐,๐๐๐	วิธีกรณีพิเศษ	๔,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ มี.ย. ๕๘	๒๘ ก.ย. ๕๘	๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกและอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำก ตำบลตอนศิลา อำเภอ เวียงชัย	สำนักงานจังหวัด เชียงราย	๓,๗๖๗,๕๐๐	วิธีกรณีพิเศษ	๓,๓๖๗,๕๐๐	๖ ก.ค. ๕๘	๔ ส.ค. ๕๘	๗ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๓,๓๖๗,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๓ โครงการ				๑๒,๔๖๗,๕๐๐		๓,๙๗๕,๐๐๐				๑๐๐	๑๒,๐๔๒,๕๐๐	๑๐๐	
น่าน	๑	โครงการก่อสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยน เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดน่าน	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา	๔,๙๗๐,๔๙๘	๔ มี.ย. ๕๘	๑ ต.ค. ๕๘	๔ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๔,๙๗๐,๔๙๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน เพื่อรองรับการ ประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดน่าน	๔,๙๙๓,๕๐๐	วิธีพิเศษ	๔,๙๘๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๕๘	๑๔ ก.ย. ๕๘	๙ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๔,๙๗๓,๐๐๐	๙๙.๘๖	
	๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพวิถีชีวิต ชุมชน	ที่ทำการปกครอง จังหวัดน่าน	๒,๕๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๒,๒๔๐,๓๐๐	๑๕ มี.ย. ๕๘	๒๔ ส.ค. ๕๘	๑๖ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๒,๒๔๐,๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๓ โครงการ				๑๒,๔๙๓,๕๐๐		๔,๙๗๐,๔๙๘				๑๐๐	๑๒,๑๘๔,๑๙๕	๙๙.๙๕	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)  
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
พะเยา	๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง เคพีซีล อำเภอจุน	อำเภอจุน	๒,๖๒๙,๒๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๒,๔๗๔,๐๐๐	๓๐ มิ.ย. ๕๘	๒๗ ก.ย. ๕๘	๓๐ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๒,๔๗๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้	อำเภอดอกคำใต้	๙,๘๖๐,๐๐๐	ประกวดราคา	๙,๘๓๕,๐๐๐	๒๓ มิ.ย. ๕๘	๒๐ ธ.ค. ๕๘	๒๔ มิ.ย. ๕๘	๕๐	๓,๓๔๐,๒๘๓	๓๓.๙๖	
รวม ๒ โครงการ				๑๒,๔๘๙,๒๐๐		๑๒,๓๐๙,๐๐๐				๗๕.๐๐	๕,๘๑๔,๒๘๓	๖๖.๙๘	
แพร่	๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุ ร้อนแม่จอก อำเภอวังชิ้น	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังชิ้น	๗,๔๑๕,๘๐๐	วิธีพิเศษ	๗,๓๑๕,๘๐๐	๒๔ ก.ย. ๕๘	๒๙ ก.ย. ๕๘	๒๔ ก.ย. ๕๘	๗๐	๐	๐	เนื่องจากมีการปรับแผนก่อสร้างที่ ถูกปรับลดทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่ง ได้กำชับคณะกรรมการให้ติดตาม ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการตาม ระยะเวลาของสัญญา โดยแบ่งงวด งานเป็น ๒ งวด ดังนี้ ๑. งวดที่ ๑ วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ๒. งวดที่ ๒ หลังโครงการแล้วเสร็จ
	๒	โครงการแก้มลิงบ้านหนองช้างน้ำพร้อม อาคารประกอบ อำเภอสูงเม่น	สำนักงานจังหวัดแพร่	๔,๙๒๓,๙๐๐	วิธีกรณีพิเศษ	๔,๙๒๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๒๘ มิ.ย. ๕๘	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	
รวม ๒ โครงการ				๑๒,๓๓๙,๗๐๐		๑๒,๒๓๕,๘๐๐				๘๕.๐๐	๐	๐	
รวม ๑๐ โครงการ				๔๙,๗๘๙,๙๐๐		๓๓,๔๙๐,๒๘๘				๙๐.๐๐	๓๐,๐๔๐,๙๗๘	๖๖.๗๓	