

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
นนทบุรี	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโอ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย	อำเภอไทรน้อย	๑,๘๕๐,๕๐๐	สอบราคา	๑,๓๖๙,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ส.ค. ๕๘	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๓๖๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างถนนสายเท็ดไถ่องค์ราชัน พร้อมวางท่อระบายน้ำ รางวิ และบ่อพัก หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย	อำเภอไทรน้อย	๑,๙๗๖,๒๐๐	สอบราคา	๑,๒๔๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้า โรงเรียนติมากุลอุปถัมภ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทร ใหญ่ อำเภอไทรน้อย	อำเภอไทรน้อย	๑,๓๐๘,๐๐๐	สอบราคา	๙๘๑,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๙๘๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย	อำเภอไทรน้อย	๑,๙๔๕,๗๐๐	สอบราคา	๑,๔๕๙,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ก.ย. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๕๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบ คลองนายบางฝั่งใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง	อำเภอบางบัวทอง	๑,๙๙๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๘๘,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๕๘	๖ ก.ย. ๕๘	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอย รุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลากลาง อำเภอ บางกรวย	อำเภอบางกรวย	๒,๓๖๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ย. ๕๘	๑๕ พ.ย. ๕๘	๑๕ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๖ โครงการ				๑๑,๔๓๐,๔๐๐		๘,๖๓๗,๐๐๐				๑๐๐	๘,๖๓๗,๐๐๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ปทุมธานี	๑	โครงการขุดลอกกัวชีซและผักตบชวาโดยใช้เรือโป๊ะพร้อมรถแบ็คโฮบูมยาวในคลองขุดลอกคลองลาดผักตบชวาคลองบึงปลาไร่ หมู่ที่ ๗,๒,๕,๓ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ (สำหรับโครงการขุดลอกกัวชีซและผักตบชวาโดยใช้เรือโป๊ะพร้อมรถแบ็คโฮบูมยาวในคลองขุดลอกคลองระบายน้ำที่ ๓๓ หมู่ที่ ๗,๑๐ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ	อำเภอหนองเสือ	๒,๔๔๓,๐๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๒,๔๓๐,๐๐๐	๓ ก.ค. ๕๘	๑๘ ส.ค. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง (ซอยสุวิมล) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี	อำเภอเมืองปทุมธานี	๑,๔๙๐,๐๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๒๔ ส.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เสียหายให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน ซ่อมแซมถนน คลส. หลังหมู่บ้านปิ่นเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว	อำเภอลาดหลุมแก้ว	๑,๙๕๕,๒๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๒๕ ส.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองส่งน้ำที่ ๘ ซ้าย (แอล ๒-๓) หมู่ ๑ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง	อำเภอคลองหลวง	๑,๗๐๕,๖๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๓๙๙,๐๐๐	๑๑ ก.ค. ๕๘	๒๔ ส.ค. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๓๙๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้าย - โพธิ์นิม หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก	อำเภอสามโคก	๑,๙๒๔,๓๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๔๔๑,๐๖๗.๖๖	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๑๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๔๑,๐๖๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๖	โครงการซ่อมแซมไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองแจ็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก	อำเภอสามโคก	๕๓๓,๐๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๕๒๓,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๒๕ ส.ค. ๕๘	๑๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๕๒๓,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองระบายน้ำที่สี่ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง	อำเภอคลองหลวง	๒,๓๒๙,๗๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๒,๓๒๙,๗๐๐	๒๓ ก.ค. ๕๘	๓๑ ส.ค. ๕๘	๒๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๓๒๙,๗๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนคันคลองระบายน้ำที่ ๕ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	อำเภอคลองหลวง	๒,๓๐๐,๐๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๕๘	๒๑ ก.ย. ๕๘	๒๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๘ โครงการ				๑๕,๑๘๐,๘๐๐		๑๓,๗๑๒,๗๖๘				๑๐๐	๑๓,๗๑๒,๗๖๘	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
พระนครศรีอยุธยา	๑	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอดึงขนาด ๓๐ ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ประเภทบาดาลใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ	๑,๙๒๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๐๓,๘๖๓	๒ มิ.ย. ๕๘	๒๙ ก.ย. ๕๘	๗ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๐๓,๘๖๓	๑๐๐	ผู้รับเหมาได้ทำหนังสือส่งมอบงานแล้วภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา(วันที่ 29 ก.ย.58) และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 2 ต.ค.58 แต่เนื่องจากในการก่อสร้างได้มีการใช้เสาเข็มที่มีขนาดสั้นกว่าที่กำหนดไว้ในตอนแรก จึงต้องมีการปรับลดวงเงินลงจำนวน ๒๑๖,๑๓๗ บาท ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้ว ทั้งนี้ อำเภอท่าเรือได้ทำการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๙๐๓,๘๖๓ บาท เรียบร้อยแล้ว (วงเงินที่ใช้เดิม 1,918,000 บาท)
	๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณช่วงตั้งแต่ข้างโรงเรียนวัดกระโสมทองไปจนถึงถนนคสล. เดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลพิศเพียน อำเภอมหาราช	ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช	๑,๙๒๖,๐๐๐	สอบราคา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๕ ก.ค. ๕๘	๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกหนองปลาทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ก.ย. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก่อสร้างผนังคลองคอนกรีตเสริมเหล็กและขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา	ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา	๑,๙๙๘,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๙๓,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๘ ส.ค. ๕๘	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๓,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำการยกระดับถนน และก่อสร้างกำแพงกันดินกันขอบตลิ่งถนนทรุดตัวที่ขอบทาง (ฝั่งซ้ายคลองบางกุ้ง) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล	๔,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๓,๙๒๗,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๕๘	๒๒ พ.ย. ๕๘	๒๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๓,๙๒๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๕ โครงการ				๑๑,๓๔๔,๐๐๐		๑๐,๑๗๓,๘๖๓				๑๐๐	๑๐,๑๗๓,๘๖๓	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
สระบุรี	๑	โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สป. ๕๐๔๓ อำเภอหนองแซง	แขวงทางหลวง ชนบทจังหวัดสระบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๙๕,๐๐๐	๖ มิ.ย. ๕๘	๔ ส.ค. ๕๘	๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน การขนส่งภาคการเกษตร พื้นที่อำเภอ หนองแซง	แขวงทางหลวง ชนบทจังหวัดสระบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๘๖,๐๓๖	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๘๖,๐๓๖	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้น ฐานรองรับการขยายตัวของภาค การเกษตรสาย สป.๖ ๘๐๐๑ บ้านกอก ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระ เกียรติ	แขวงทางหลวง ชนบทจังหวัดสระบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซ่อม สะพานและถนน ม.๓ บ้านกะเหรี่ยงคอม้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย	อำเภอแก่งคอย	๑,๙๙๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๕๗,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ก.ย. ๕๘	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๕๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขยายต้นโพธิ์ ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้	อำเภอเสาไห้	๑,๑๒๖,๐๐๐	สอบราคา	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๕๘	๓๐ ส.ค. ๕๘	๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซ่อม สร้างถนนลาดยาง สายดงน้ำฆ่า - ตะพาน หิน ม.๕-ม.๘ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง	อำเภอวังม่วง	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๙๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๒๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๖ โครงการ				๑๑,๑๑๖,๐๐๐		๑๐,๕๖๘,๐๓๖				๑๐๐	๑๐,๕๖๘,๐๓๖	๑๐๐	
รวม ๒๕ โครงการ				๔๙,๐๗๑,๒๐๐		๔๓,๐๙๑,๖๖๗				๑๐๐	๔๓,๐๙๑,๖๖๗	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ชัยนาท	๑	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนรอบ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนอง ระแหง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองชัยนาท	๑,๙๐๔,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๐๑,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๕๘	๒ ส.ค. ๕๘	๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๐๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๙ ตำบล เสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองชัยนาท	๑,๙๒๖,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๖๑,๕๒๒	๓ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ส.ค. ๕๘	๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๖๑,๕๒๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete สายคลองม่วงหนึ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคิ่งสำเภา อำเภอมโนรมย์	ที่ทำการปกครอง อำเภอมโนรมย์	๑,๙๕๗,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๔๕,๐๐๐	๒๐ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ก.ย. ๕๘	๒๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๔๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนไร่ - หันคาเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.หันคา อ.หันคา	ที่ทำการปกครอง อำเภอหันคา	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๙,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๕๘	๒๓ ส.ค. ๕๘	๒๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายคลองสาม หมู่ที่ ๖ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา	ที่ทำการปกครอง อำเภอสรรพยา	๑,๙๗๔,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๙ ส.ค. ๕๘	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการขุดลอกคลองสายข้างสระประปา ๒๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๖ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์	ที่ทำการปกครอง อำเภอวัดสิงห์	๑,๙๘๒,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๘๑,๐๐๐	๑๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ก.ย. ๕๘	๑๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการส่งเสริมและแปรรูปข้าวเพื่อ บริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย (สนับสนุนโรงสีข้าวชุมชน)	สำนักงานเกษตร จังหวัดชัยนาท	๖๗๙,๐๐๐	สอบราคา / วิธีพิเศษ	๖๔๗,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐ ก.ย. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๖๔๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๗ โครงการ				๑๒,๓๒๒,๐๐๐		๑๒,๒๐๔,๕๒๒				๑๐๐	๑๒,๒๐๔,๕๒๒	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ลพบุรี	๑	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง ลพบุรี	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองลพบุรี	๑,๐๘๑,๐๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๐๐๕,๙๑๙.๐๗	๒๖ ส.ค. ๕๘	๒๕ ต.ค. ๕๘	๒๖ ส.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๐๐๕,๙๑๙.๐๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร - กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท - กิจกรรมที่ ๒ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จำนวน ๕ บ่อ ๆ ละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท	ที่ทำการปกครอง อำเภอลำสนธิ	๑,๙๙๐,๐๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๕๙๙,๐๐๐	๙ ก.ย. ๕๘	๑๐ ต.ค. ๕๘	๙ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านซอนซุด เชื่อมต่อหมู่ ๙ บ้านกลุ่มสิงห์ ตำบลหนองแวม อำเภอโคกสำโรง	ที่ทำการปกครอง อำเภอโคกสำโรง	๑,๓๕๑,๐๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๓๕๑,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๕๘	๒๗ มี.ค. ๕๙	๒๙ ต.ค. ๕๘	๑๐	๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๔	โครงการฟื้นฟู บูณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัย - กิจกรรมขุดลอกฝายห้วยนา หมู่ที่ ๙ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล	ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล	๑,๙๔๒,๒๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๕๘	๓๐ ต.ค. ๕๘	๑ ก.ย. ๕๘	๒๐	๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๕	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านวังกระทุ่ม - บ้านขอนแก่น ตำบลเกาะแก้ว อำเภอ โคกสำโรง	แขวงทางหลวง ชนบทลพบุรี	๑,๙๙๐,๐๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๙๕๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๕๘	๒๒ ก.ย. ๕๘	๒๕ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑, ๓, ๗ ตำบลลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอโคกสำโรง	๑,๙๕๐,๐๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๕๘	๓๐ ต.ค. ๕๘	๑ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการก่อสร้างถนนสายสะพานบ้านท่า ฉาง - บ้านโคกนาซัด ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล	แขวงทางหลวง ชนบทลพบุรี	๑,๙๙๐,๐๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๙๕๐,๒๐๐	๒๕ ก.ค. ๕๘	๒๒ ต.ค. ๕๘	๒๕ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๕๐,๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๗ โครงการ				๑๒,๒๙๖,๒๐๐		๑๐,๑๘๖,๑๑๙.๐๗				๗๕.๗๑	๙,๙๐๖,๑๑๙	๙๒.๘๖	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
สิงห์บุรี	๑	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวชุมชน	สำนักงานสหกรณ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี	๑,๐๓๓,๖๐๐	สอบราคา / วิธีกรณีพิเศษ	๑,๐๓๒,๙๕๙	๑๒ มี.ย. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๒ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๐๓๒,๙๕๙	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่	อำเภอท่าช้าง	๑,๙๘๒,๕๐๐	สอบราคา	๑,๙๗๘,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๕๘	๒๓ พ.ย. ๕๘	๒๗ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกคลองใหม่ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยยา อำเภออินทร์บุรี	อำเภออินทร์บุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา	๑,๙๔๒,๐๐๐	๑ ก.ค. ๕๘	๒๙ ส.ย. ๕๘	๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๔๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห ๔๐๘๘ บ้านไม้ ดำ - บ้านล่องกระเบา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัด	๓,๘๑๗,๐๐๐	ประกวดราคา	๒,๓๒๙,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๕๘	๑๙ ก.ย. ๕๘	๒๒ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๓๒๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนนสายสามเหลี่ยมเลียบรินคอง ชลประทาน ๓ ซ้าย ฝั่งทิศตะวันตก ตำบล หัวไร่ อ.เมืองสิงห์บุรี	อำเภอเมืองสิงห์บุรี	๑,๙๙๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๖๕,๐๐๐	๑๒ มี.ย. ๕๘	๒๖ ก.ค. ๕๘	๑๒ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๖๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห ๔๐๒๐ บ้านวิหารขาว ต.วิหารขาว อ.ท่า ช้าง - บ้านจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัด	๑,๙๘๘,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	
รวม ๖ โครงการ				๑๒,๘๑๑,๑๐๐		๙,๒๔๖,๙๕๙				๘๓.๓๓	๗,๒๖๘,๙๕๙	๖๖.๖๗	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๒ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
อ่างทอง	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคันคลองระบายน้ำ ร.๒ ซอย สุพรรณ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามโก้ อำเภอสสามโก้	ที่ทำการปกครอง อำเภอสามโก้	๑,๙๙๙,๘๐๐	สอบราคา	๑,๙๙๙,๘๐๐	๑๓ พ.ค. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๙,๘๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการขุดลอกคลองนางขำ ตำบลคลอง ขนาท และตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัย ชาญ	โครงการ ชลประทานอ่างทอง	๑,๙๐๐,๐๐๐	วิธีพิเศษ	๑,๘๗๐,๔๕๖	๓ มิ.ย. ๕๘	๑ ส.ค. ๕๘	๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๗๐,๔๕๖	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลติก ช่วงที่ ๑ - ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน แห อำเภอเมืองอ่างทอง	อำเภอเมืองอ่างทอง	๑,๙๘๓,๘๐๐	สอบราคา	๑,๕๗๘,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๕๘	๒๑ ก.ค. ๕๘	๒๕ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๕๗๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ - ๖ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ ทอง	ที่ทำการปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๓๔๘,๕๐๐	๒๑ พ.ค. ๕๘	๑๖ ก.ค. ๕๘	๒๑ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๓๔๘,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณรอบวัดท่าสุทธาวาส หมู่ ที่ ๒ ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก	ที่ทำการปกครอง อำเภอป่าโมก	๑,๘๕๒,๐๐๐	สอบราคา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๕๘	๖ ก.ค. ๕๘	๒๓ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย	ที่ทำการปกครอง อำเภอไชโย	๑,๙๙๒,๐๐๐	สอบราคา	๑,๔๑๑,๐๐๐	๓๐ พ.ค. ๕๘	๒๘ ก.ค. ๕๘	๓๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๑๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล แบบถังแชมเปญ ความจุ ๒๐ ลบ.ม.	ที่ทำการปกครอง อำเภอแสวงหา	๗๑๘,๐๐๐	สอบราคา	๗๑๑,๒๖๔	๓๐ พ.ค. ๕๘	๒๘ ก.ค. ๕๘	๓๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๗๑๑,๒๖๔	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๗ โครงการ				๑๒,๓๓๕,๖๐๐		๑๐,๑๑๙,๐๒๐				๑๐๐	๑๐,๑๑๙,๐๒๐	๑๐๐	
รวม ๒๗ โครงการ				๔๙,๗๖๔,๙๐๐		๔๑,๗๕๖,๖๒๐				๘๙.๗๖	๓๔,๔๙๘,๖๒๐	๗๗.๓๘	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๓ (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ฉะเชิงเทรา	๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ ถนน เทพคุณากร ตั้งแต่วงเวียนผ่านหน้าวัดโส ธรวรารามวรวิหาร ถึงแยกถนน ๓๑๔	ตำรวจภูธรจังหวัด ฉะเชิงเทรา	๑,๙๐๐,๕๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๖,๕๗๕	๒๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๒๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๖,๕๗๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณถนน เลียบริมแม่น้ำบางปะกง	ตำรวจภูธรจังหวัด ฉะเชิงเทรา	๑,๘๘๘,๘๐๐	สอบราคา	๑,๘๗๘,๓๘๕	๒๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๒๖ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๗๘,๓๘๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกคลองขุนพิทักษ์ หมู่ที่ ๓,๖,๗ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	อำเภอบางปะกง	๑,๘๘๖,๐๐๐	สอบราคา	๘๐๐,๐๐๐	๑๒ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๑๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง และ สัญญาณไฟจราจร หน้ามหาวิทยาลัยราช ภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า	แขวงทางหลวง ชนบทฉะเชิงเทรา	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๘,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๕๘	๒ ก.ย. ๕๘	๕ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ แยก ฉช. ๒๐๐๔ ถนนบางนา - ตราด บ้านบางพระ	แขวงทางหลวง ชนบทฉะเชิงเทรา	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๘,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๕๘	๒ ก.ย. ๕๘	๕ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ แยก ฉช. ๓๐๐๕ แยกหัวเนิน - อำเภอ บ้านโพธิ์	แขวงทางหลวง ชนบทฉะเชิงเทรา	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๗,๕๐๐	๕ มิ.ย. ๕๘	๒ ก.ย. ๕๘	๕ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๗,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๖ โครงการ				๑๑,๓๗๕,๓๐๐		๑๐,๒๖๘,๔๖๐				๑๐๐	๑๐,๒๖๘,๔๖๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๓ (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
นครนายก	๑	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมือง นครนายก	๑,๔๘๐,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	สอบราคาวันที่ 2-12 พ.ย.58 เปิดซองวันที่ 13 พ.ย. 58
	๒	ขุดลอกและกำจัดวัชพืช ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมือง นครนายก	๑,๐๐๗,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๖๐๐,๐๐๐	๒๑ ก.ค. ๕๘	๕ ส.ค. ๕๘	๒๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	ส่งมอบงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการ ตรวจรับงานจ้าง
	๓	พัฒนาแหล่งน้ำตามวิถีคลองสวนน้ำใส ตำบลบางปลาเกะ อำเภอองครักษ์ จังหวัด นครนายก	อำเภอองครักษ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๙๖๐,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๕๘	๒๑ ก.ย. ๕๘	๒๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	พัฒนาแหล่งน้ำตามวิถีคลองสวนน้ำใส ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	อำเภอองครักษ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๔๘๐,๐๐๐	๘ ก.ค. ๕๘	๒๑ ก.ย. ๕๘	๙ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายโคกมะขาม - ศรีกะอาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	อำเภอบ้านนา	๑,๙๔๘,๐๐๐	สอบราคา	๑,๖๕๕,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๕๘	๑๖ ส.ค. ๕๘	๔ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๕๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านแบบ หอดึงเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านโรงเจ้า ตำบลบ้าน พร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	อำเภอบ้านนา	๕๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๔๙๙,๙๐๐	๓ ก.ค. ๕๘	๓๑ ส.ค. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๗	ขุดลอกคลองลำไยอัน หมู่ที่ ๒ บ้านลำ บัวลอย	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากพลี	๑,๙๔๖,๐๐๐	สอบราคา	๑,๒๔๐,๐๐๐	๘ ก.ค. ๕๘	๕ ต.ค. ๕๘	๘ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๘	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวซอน	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากพลี	๖๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๕๙๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๘ โครงการ				๙,๙๘๑,๐๐๐		๖,๐๒๔,๙๐๐				๘๗.๕๐	๕,๔๒๔,๙๐๐	๗๕.๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๓ (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ปราจีนบุรี	๑	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์	กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์	๑,๘๙๕,๗๐๐	ดำเนินการเอง	๑,๘๙๕,๗๐๐	๑๔ ก.ค. ๕๘		๑๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	๑,๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๗,๐๐๐	๙ พ.ค. ๕๘	๗ ก.ค. ๕๘	๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มช.๒๕๒๗) คลองห้วยซื่อเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	อำเภอประจันตคาม	๑,๗๕๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๔๕,๐๐๐	๑๘ พ.ค. ๕๘	๑๖ ส.ค. ๕๘	๑๙ พ.ค. ๕๘	๔๐	๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ แต่เนื่องจากฝนตกชุกทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ดำเนินโครงการจึงต้องชะลอการดำเนินงานชั่วคราว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียบถนนสาย ๓๐๔ บ้านศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	อำเภอศรีมโหสถ	๑,๘๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๙๒,๕๐๐	๑ เม.ย. ๕๘	๓๑ พ.ค. ๕๘	๒ เม.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๙๒,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง	อำเภอบ้านสร้าง	๑,๗๙๔,๓๐๐	สอบราคา	๑,๗๘๙,๑๐๐	๑๗ มิ.ย. ๕๘	๑๕ ส.ค. ๕๘	๑๗ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๘๙,๑๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการขุดลอกคลองกุดเขมร ม. ๗ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี	อ.ศรีมหาโพธิ์	๘๓๙,๔๐๐	สอบราคา	๘๓๕,๐๐๐	๒๕ พ.ค. ๕๘	๒๔ ก.ค. ๕๘	๒๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๘๓๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๖ โครงการ				๙,๙๗๙,๔๐๐		๙,๙๕๔,๓๐๐				๙๐.๐๐	๘,๒๑๐,๖๐๐	๘๓.๓๔	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๓ (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
สมุทรปราการ	๑	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนสาย สมุทรปราการ - สมุทรสาคร ช่วง กม. ๓+ ๓๐๐ - ๓+ ๔๖๕ ผิวจราจรแอสฟัลติก ๑๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	อำเภอพระสมุทร เจดีย์	๑,๙๖๖,๐๐๐	วิธีพิเศษ	๑,๙๖๖,๐๐๐	๑๔ ก.ย. ๕๘	๑๓ ธ.ค. ๕๘	๑๔ ก.ย. ๕๘	๐	๐	๐	อยู่ระหว่างส่งหนังสือให้ ผอ.แขวงทาง ชนบทเจาะทดสอบความหนาของ แอสฟัลติก
	๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพาน คสล. บริเวณหลังวัดสาขา หมู่ที่ ๓	อำเภอพระสมุทร เจดีย์	๑,๙๙๘,๙๐๐	สอบราคา	๑,๙๙๕,๓๐๐	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๕,๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกคลองพร้อมการกำจัดผัก ตบชวยพืช สิ่งกีดขวางทางระบายน้ำพร้อม ตะกอนดิน ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่	อำเภอบางเสาธง	๑,๙๙๙,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๙๑,๕๐๐	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๑,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานไม้ข้าม คลองบางปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปู อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	อำเภอเมือง สมุทรปราการ	๑,๙๔๔,๕๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๔๔,๕๐๐	๒๘ พ.ค. ๕๘	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๔๔,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	อำเภอบางพลี	๑,๒๓๗,๐๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	๑,๒๓๗,๐๐๐				๐	๐	๐	อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 6 พ.ย. 58 เนื่องจาก สงป. ปรับลดงบประมาณลง ทำให้ต้องมีการปรับรายละเอียด โครงการใหม่
รวม ๕ โครงการ				๙,๑๔๕,๔๐๐		๙,๑๓๔,๓๐๐				๖๐	๕,๙๓๑,๓๐๐	๖๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๓ (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
สระแก้ว	๑	โครงการขุดสระน้ำบ้านโนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	อำเภอโคกสูง	๑,๙๓๒,๖๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๙,๐๐๐	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๗ ส.ค. ๕๘	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว	
	๒	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองครก หมู่ที่ ๔ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	อำเภอตาพระยา	๑,๗๕๖,๗๐๐	สอบราคา	๑,๗๕๑,๐๐๐	๑๘ พ.ค. ๕๘	๑๕ ก.ย. ๕๘	๑๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๕๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว	
	๓	โครงการขุดสระอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทับทิมสยาม ๐๕ ตำบลคลองไถ่เอื้อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	อำเภอคลองหาด	๑,๙๙๑,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๘๘,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๑๕ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว	
	๔	ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	อำเภอวัฒนานคร	๑,๙๙๙,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๕๕,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๘ ก.ย. ๕๘	๑๑ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๕๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว	
	๕	ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไร่ อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว	อำเภอรัฐประเทศ	๑,๙๘๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๗๒,๐๐๐	๔ มิ.ย. ๕๘	๓ ส.ค. ๕๘	๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๗๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว	
รวม ๕ โครงการ				๙,๖๕๙,๓๐๐		๙,๕๖๖,๐๐๐				๑๐๐	๙,๕๖๖,๐๐๐	๑๐๐		
รวม ๓๐ โครงการ				๕๐,๑๔๐,๔๐๐		๑๖,๓๐๒,๖๐๐					๘๗.๕๐	๓๙,๔๐๑,๒๖๐	๘๓.๖๗	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
กาญจนบุรี	๑	โครงการขุดลอกหน้าฝายทดน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย ตำบลหนอง ปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอนองปรือ	๑,๙๒๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๙๕,๐๐๐	๒๖ พ.ค. ๕๘	๒๔ ก.ค. ๕๘	๒๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๙๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยหนอง หวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกร่าง	อำเภอบ่อพลอย	๑,๙๔๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๓๒,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๓๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกหน้าฝายทดน้ำลำตะเพิน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนอง ปรือ อำเภอนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอนองปรือ	๑,๙๒๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๐๕,๐๐๐	๒๖ พ.ค. ๕๘	๒๔ ก.ค. ๕๘	๒๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๐๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำกษะหลอดเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอบ่อพลอย	๑,๗๒๒,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๒๑,๕๐๐	๒๗ พ.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๒๗ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๒๑,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระตาโลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอบ่อพลอย	๑,๘๔๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๓๑,๐๐๐	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๓๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยนกรลิ่งเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลช่องค่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอบ่อพลอย	๑,๙๓๗,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๒๖,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๒ ก.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการขุดลอกหน้าฝายทดน้ำห้วยองคต หมู่ที่ ๑ บ้านหนองผักแว่น ต.สมเด็จพระ อ.หนองปรือ	อำเภอนองปรือ	๗๓๐,๐๐๐	สอบราคา	๗๓๐,๐๐๐	๑๓ ส.ค. ๕๘	๒๗ ก.ย. ๕๘	๑๓ ส.ค. ๕๘	๑๐๐	๗๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๘	โครงการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติ (ลำห้วย ทราย) บ้านทุ่งศาลา หมู่ ๖ ตำบลบ้านเก่า อำเภอมะนัง จังหวัดกาญจนบุรี	อำเภอมะนัง	๑,๓๙๑,๐๐๐	สอบราคา	๑,๓๘๙,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๕๘	๒๘ ก.ย. ๕๘	๒๙ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๓๘๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๘ โครงการ				๑๓,๔๐๐,๐๐๐		๑๓,๓๒๙,๕๐๐				๑๐๐	๑๓,๓๒๙,๕๐๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
นครปฐม	๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบบดลงชลประทาน เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองนครปฐม	๑,๘๖๑,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๕๘,๐๐๐	๓ มิ.ย. ๕๘	๓๑ ส.ค. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๕๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการ เกษตรกรรม (ขุดลอกลำห้วยหมอนทอง ช่วงระหว่างหมู่ ๓ เชื่อมหมู่ ๑๑ ตำบล ห้วยหมอนทองด้วยเรือขุด)	ที่ทำการปกครอง อำเภอกำแพงแสน	๑,๙๙๕,๖๐๐	สอบราคา	๑,๙๙๕,๖๐๐	๕ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๕,๖๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และขุดลอกทางระบายน้ำ	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองนครปฐม	๑,๗๔๑,๔๐๐	สอบราคา	๑,๗๓๘,๐๐๐	๘ มิ.ย. ๕๘	๖ ส.ค. ๕๘	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๓๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรกรรม (ขุดลอกคลองระบายน้ำหมู่ ๑ เชื่อมหมู่ ๓ ตำบลหนองกระทุ่มด้วยรถขุด)	ที่ทำการปกครอง อำเภอกำแพงแสน	๑,๘๔๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๔๐,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๕๘	๑๑ ส.ค. ๕๘	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยาย พื้นที่ประชา หมู่ที่ ๖ ตำบลสายชา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม	ที่ทำการปกครอง อำเภอสามพราน	๑,๖๙๒,๐๐๐	สอบราคา	๑,๖๘๗,๐๐๐	๔ พ.ค. ๕๘	๑ ต.ค. ๕๘	๔ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๘๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๒๕๒ เมตร จำนวนบ่อพัก ๒๖ บ่อ เริ่มบริเวณที่ดินนายประทีป สุคนธมณี ถึงคลองเจดีย์บูชาฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ ๑	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองนครปฐม	๔๓๒,๐๐๐	สอบราคา	๔๓๐,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๒๖ ส.ค. ๕๘	๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบบดลง ทำสาร - บางปลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสาม ง่าม จาก วัดแหลมมะเกลือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม ถึง สะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลูกบัว	ที่ทำการปกครอง อำเภอดอนตูม	๑,๙๘๘,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๑ ก.ย. ๕๘	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๗ โครงการ				๑๑,๕๕๐,๐๐๐		๑๐,๙๒๘,๖๐๐				๑๐๐	๑๐,๙๒๘,๖๐๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ราชบุรี	๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ถังแชมเปญ) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสามัคคี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ	อำเภอบางแพ	๙๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๘๗๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๘ ต.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๘๗๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคา หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ	อำเภอบางแพ	๒,๒๕๒,๐๐๐	ประกวดราคา	๒,๒๕๒,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๘ ต.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง	อำเภอบ้านโป่ง	๒,๕๑๙,๐๐๐	ประกวดราคา	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๕๘	๒๖ ก.ย. ๕๘	๒๘ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต่อจากถนนลาดยางเดิมถึงสำนักสงฆ์เขาบุญช่วย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขวาง อำเภอโพธาราม	อำเภอโพธาราม	๑,๙๕๕,๐๐๐	สอบราคา	๑,๕๑๙,๐๐๐	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๘ ก.ย. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๕๑๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการขุดลอกคลอง (๔R ๒R) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง	อำเภอบ้านโป่ง	๕๐๑,๐๐๐	สอบราคา	๕๐๐,๐๐๐	๗ ก.ค. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๗ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอุตะเกา) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำระ อำเภอโพธาราม	อำเภอโพธาราม	๑,๙๖๑,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๘ ก.ย. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการขุดลอกวัชพืชในคลองรางเหมือง หมู่ที่ ๑๐ ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ	อำเภอบางแพ	๑,๙๘๙,๐๐๐	สอบราคา	๗๒๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๕๘	๒๖ ต.ค. ๕๘	๒๙ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๗ โครงการ				๑๒,๐๗๗,๐๐๐		๙,๗๓๓,๐๐๐				๑๐๐	๕,๓๖๙,๐๐๐	๗๑.๔๓	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  
เขตตรวจราชการที่ ๔ (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
สุพรรณบุรี	๑	โครงการก่อสร้างต่อเติมสะพาน คสล.ข้ามคลอง หมู่ที่ ๙ บ้านท่ากระพี่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอสามชุก	๑,๔๑๓,๐๐๐	สอบราคา	๑,๔๑๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๕๘	๑๙ ก.ย. ๕๘	๒๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภออู่ทอง	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๕๘	๒๙ ส.ค. ๕๘	๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่ ๗ ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมือง สุพรรณบุรี	๑,๙๘๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๙๗๙,๐๐๐	๑ ก.ค. ๕๘	๒๘ ก.ย. ๕๘	๓๐ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๗๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๒ ตำบลแจรงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองหญ้าไซ	๑,๖๓๕,๐๐๐	สอบราคา	๗๐๐,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๕๘	๒๕ ส.ค. ๕๘	๑๗ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPE SEAL หมู่ที่ ๖ - ๗ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอเดิมบางนาง บวช	๑,๘๘๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๘๘๘,๐๐๐	๒๔ มิ.ย. ๕๘	๒๑ ก.ย. ๕๘	๒๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๘๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๖	ยกระดับถนนดินเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ ๕ ตำบลลงครีร์ักษ์ อำเภอบางปลาน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครอง อำเภอบางปลาน้ำ	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๙๑,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๗ ก.ย. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๙๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๗	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ ๑๒ เชื่อมต่อหมู่ ๑๖ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง	ที่ทำการปกครอง อำเภอด่านช้าง	๑,๙๗๓,๒๐๐	สอบราคา	๑,๙๗๑,๐๐๐	๘ ส.ค. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๘ ส.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๗๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๘	โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ บ่อ หมู่ที่ ๑๓,๑๗ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง	ที่ทำการปกครอง อำเภอสองพี่น้อง	๔๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๔๐๐,๐๐๐	๖ ก.ค. ๕๘	๔ ส.ค. ๕๘	๖ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๘ โครงการ				๑๓,๒๙๑,๒๐๐		๑๒,๓๒๙,๐๐๐				๑๐๐	๑๒,๓๒๙,๐๐๐	๑๐๐	
รวม ๓๐ โครงการ				๕๐,๓๑๘,๒๐๐		๔๖,๓๒๐,๑๐๐				๑๐๐	๔๑,๙๕๖,๑๐๐	๙๒.๘๖	