

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
 เขตตรวจราชการที่ ๕ (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ประจวบคีรีขันธ์	๑	โครงการการใช้แดนเบียนกอนีโอซัสควบคุมหนองหัวตำมะพร้าว	ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก	๑,๕๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา	๑,๔๙๗,๐๐๐	มี.ย. ๕๘	ต.ค. ๕๘	มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๙๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันกำจัดศัตรูพืชจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๔๘๖,๕๐๐	สอบราคา	๔๘๒,๕๐๐	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	๑๐๐.๐๐	๔๘๒,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยมะกอก หมู่ที่ ๒ บ้านวังก้ง ตำบลวังก้ง อำเภอปราณบุรี	ที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี	๘๕๖,๑๐๐						๐	๐	๐	- งบประมาณที่จังหวัดได้รับการจัดสรร(856,100) ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด จึงทำให้ไม่สามารถหัดผู้รับจ้างได้ - จังหวัดจึงขอรับการสนับสนุนเพิ่มวงเงิน 336,900 ตามหนังสือ จ.ประจวบฯ ที่ ปช.0017.2/16961 ลงวันที่ 24 ส.ค. 58
รวม ๓ โครงการ				๒,๘๔๒,๖๐๐		๐				๖๖.๖๗	๑,๙๗๙,๕๐๐	๖๗	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
เขตตรวจราชการที่ ๕ (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
เพชรบุรี	๑	โครงการปรับปรุงและขยายความกว้าง ถนนลาดยาง AC สายบ้านหุบกะพง - หัว หิน	แขวงทางหลวง ชนบทเพชรบุรี	๔๔,๓๐๗,๔๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๔๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๗ มี.ย. ๕๘	๒๓ พ.ย. ๕๘	๒๗ มี.ย. ๕๘	๔๗.๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
รวม ๑ โครงการ				๔๔,๓๐๗,๔๐๐		๔๔,๐๐๐,๐๐๐				๔๗.๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๑๕.๐๐	
สมุทรสาคร	๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวิริง โก ตวงจินดา หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	ที่ว่าการอำเภอบ้าน แพ้ว	๑,๕๖๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๕๔๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๓๑ มี.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๑ โครงการ				๑,๕๖๐,๐๐๐		๑,๕๔๐,๐๐๐				๑๐๐	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑๐๐	
สมุทรสงคราม	๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายคลองหุบพลับ เชื่อมวัด ปากคีตติภาวนา หมู่ที่ ๘ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอมืองสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครอง อำเภอมือง สมุทรสงคราม	๒,๑๓๕,๐๐๐	ประกวดราคา	๒,๑๒๙,๐๐๐	๒๐ ก.ค. ๕๘	๑๘ ก.ย. ๕๘	๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๑๒๙,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณตำบลบางพรหม อำเภอบางคนที	สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม	๓,๗๖๐,๐๐๐	ประกวดราคา	๓,๗๕๐,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๕๘	๒๐ ต.ค. ๕๘	๑๑ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๒ โครงการ				๕,๘๙๕,๐๐๐		๕,๘๗๙,๐๐๐				๑๐๐	๕,๘๗๙,๐๐๐	๑๐๐	
รวม ๗ โครงการ				๕๔,๖๐๕,๐๐๐		๕๔,๖๒๙,๐๐๐				๗๘.๔๒	๑๕,๙๙๘,๕๐๐	๗๐.๔๒	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
เขตตรวจราชการที่ ๖ (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุงสุราษฎร์ธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ชุมพร	๑	โครงการขุดลอกคลองหนองแช่दानพร้อม ก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลอง ตำบลบาง หมาก อำเภอเมืองชุมพร	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองชุมพร	๒๒,๘๙๑,๗๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๒๒,๘๑๐,๐๐๐				๐	๐	๐	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
รวม ๑ โครงการ				๒๒,๘๙๑,๗๐๐		๒๒,๘๑๐,๐๐๐				๐	๐	๐	
นครศรีธรรมราช	๑	โครงการขุดคลองระบายน้ำ จำนวน ๖ สาย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา นครศรีธรรมราช	๘,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเอง	๘,๐๐๐,๐๐๐	๒ มิ.ย. ๕๘	๒๔ ก.ค. ๕๘	๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๗,๙๙๘,๒๐๐	๙๙.๙๘	
	๒	โครงการขุดลอกวัชพืช ดินเลน ด้วยเรือขุด คลองเตย หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครอง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑,๒๔๒,๗๐๐	สอบราคา	๑,๒๓๐,๐๐๐	๒ ก.ค. ๕๘	๑๖ ส.ค. ๕๘	๒ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
รวม ๒ โครงการ				๙,๒๔๒,๗๐๐		๙,๒๓๐,๐๐๐				๑๐๐	๗,๙๙๘,๒๐๐	๙๙.๙๘	
พัทลุง	๑	ปรับปรุงระบบประปาภูเขาตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต	สนง.ทสจ.พัทลุง	๕,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา	๔,๙๘๕,๐๐๐	๑๔ ส.ค. ๕๘	๒๒ ก.ย. ๕๘	๑๔ ส.ค. ๕๘	๙๐	๐	๐	
	๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คสล.ช่วง สะพานศาลาม่วง - เขตเทศบาล ตำบล หนองพ้อ ในพื้นที่ตำบลชะมวง อำเภอ ควนขนุน	ที่ทำการปกครอง อำเภอควนขนุน	๑๑,๙๓๔,๙๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑๑,๖๑๕,๐๐๐	๒๗ มิ.ย. ๕๘	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๗ มิ.ย. ๕๘	๖๕	๐	๐	
รวม ๒ โครงการ				๑๖,๙๓๔,๙๐๐		๑๖,๖๐๐,๐๐๐				๗๗.๕๐	๐	๐	
สุราษฎร์ธานี	๑	โครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือ อ่าว ๑ บ้านเกาะพลวย หมู่ที่ ๖ ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย	อำเภอเกาะสมุย	๑,๔๕๔,๗๐๐	สอบราคา	๑,๔๕๔,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ส.ค. ๕๘	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๕๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
รวม ๑ โครงการ				๑,๔๕๔,๗๐๐		๑,๔๕๔,๐๐๐				๑๐๐	๑,๔๕๔,๐๐๐	๑๐๐	
รวม ๖ โครงการ				๕๐,๕๒๔,๐๐๐		๑,๔๕๔,๐๐๐				๖๙.๓๘	๙,๔๕๒,๒๐๐	๓๗.๕๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
เขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
กระบี่	๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไร้คอกกู่มา ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่		๑๐,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
รวม ๑ โครงการ				๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๐				๐	๐	๐	
ตรัง	๑	โครงการแก้มลิงพรุบัว	โครงการชลประทานตรัง	๔,๙๑๕,๐๐๐	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) / สอบราคา / ตกลงราคา	๔,๙๑๕,๐๐๐				๐	๐	๐	
รวม ๑ โครงการ				๔,๙๑๕,๐๐๐		๔,๙๑๕,๐๐๐				๐	๐	๐	
พังงา	๑	โครงการงานเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการสิ้นเปลืองสีแฉง	สนง.แขวงทางหลวงพังงา	๙,๙๗๗,๓๐๐	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)					๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการประกวดราคา
รวม ๑ โครงการ				๙,๙๗๗,๓๐๐		๐				๐	๐	๐	
ภูเก็ต	๑	โครงการขุดลอกตะกอนในเขื่อนและซ่อมสันเขื่อนพร้อมปรับปรุงพังกันเก็บน้ำ ๒ ซ้ำง ในเขื่อนบางหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้	อำเภอกะทู้	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๘,๔๒๖,๐๐๐	๒๓ ก.ค. ๕๘	๑๙ ม.ค. ๕๙	๒๙ ก.ค. ๕๘	๒๕	๑,๖๘๕,๒๐๐	๒๐	
รวม ๑ โครงการ				๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๘,๔๒๖,๐๐๐				๒๕	๑,๖๘๕,๒๐๐	๒๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
 เขตตรวจราชการที่ ๗ (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ระนอง	๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะบริเวณคอสะพานข้ามคลองหงาว	อำเภอเมืองระนอง	๑,๔๕๔,๘๐๐	สอบราคา	๑,๓๙๕,๐๐๐	๒๓ มิ.ย. ๕๘	๒๑ ต.ค. ๕๘	๒๓ มิ.ย. ๕๘	๑๐	๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกที่คอนกรีต สายคูเมือง - พฤษาแดง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง	๑,๗๘๖,๐๐๐	สอบราคา	๑,๗๘๔,๐๐๐	๑๖ ก.ค. ๕๘	๒๙ ก.ย. ๕๘	๑๖ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
	๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง	อำเภอละอุ่น	๑,๘๖๒,๙๐๐	สอบราคา	๑,๘๖๒,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๒๗ ก.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๖๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ	อำเภอเมืองระนอง	๑,๗๗๐,๓๐๐	สอบราคา	๑,๗๕๓,๒๐๐	๒๓ มิ.ย. ๕๘	๒๑ ก.ย. ๕๘	๒๓ มิ.ย. ๕๘	๙๐	๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๕	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงฝายรับน้ำบึงคอกช้าง	อำเภอกะเปอร์	๑,๖๓๓,๓๐๐	สอบราคา	๑,๖๒๘,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ก.ย. ๕๘	๑๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๒๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๕ โครงการ				๘,๕๐๕,๓๐๐		๘,๔๒๒,๒๐๐				๘๐.๐๐	๓,๔๙๐,๐๐๐	๔๐.๐๐	
รวม ๙ โครงการ				๔๓,๓๙๗,๖๐๐		๘,๔๒๖,๐๐๐				๒๑.๐๐	๑,๖๘๕,๒๐๐	๒๐.๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
เขตตรวจราชการที่ ๙ (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
จันทบุรี	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งแรด - หองอ้อพัฒนา บ้านเนิน เห็ด หมู่ที่ ๖ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง	อำเภอเมืองจันทบุรี	๓,๓๕๑,๕๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	๓๓๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๕๘	๒๔ พ.ย. ๕๘	๔๒,๒๑๓	๐.๐๐	๐	๐	- สาเหตุที่ลงนามในสัญญาล่าช้า เนื่องจาก อ.เมืองจันทบุรีได้ ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการ อิเล็กทรอนิกส์แล้วหนึ่งครั้ง แต่ไม่มี ผู้เข้าร่วมประกวดราคาฯ จึงทำให้ต้อง ยกเลิกการประกวดราคาฯ ประกอบ กับมีมาตรการให้ส่วนราชการใช้ระบบ e-bidding จึงต้องกำหนดราคากลาง ใหม่
	๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี	๒,๘๐๘,๐๐๐	ดำเนินการเอง				๗ พ.ค. ๕๘	๙๘.๐๐	๑,๘๐๐,๕๐๙	๖๔.๑๒	๑.เป็นการดำเนินการลักษณะการ จัดทำเองของหน่วยงาน ค่าเบี่ยง และที่หักของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น ค่า ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ค่าจ้างแรงงาน ดำเนินการ จึงไม่สามารถกรอกข้อมูล ในส่วนการจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง และ กำหนดระยะเวลาตามสัญญา ๒.ข้อมูลการเบิกจ่าย เป็นข้อมูลที่มี การเบิกเงินผ่านระบบ GFMS แล้ว เท่านั้น
	๓	โครงการปรับปรุงย่านชุมชนนครินทร์ เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และเขต เทศบาลตำบลพลับพลาธารายนต์ ตำบล จันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด จันทบุรี	๑๘,๒๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑๘,๑๘๐,๐๐๐	๒๗ มี.ย. ๕๘	๒๑ เม.ย. ๕๙	๒๗ มี.ย. ๕๘	๐.๐๐	๐	๐	
รวม ๓ โครงการ				๒๔,๓๕๙,๕๐๐		๑๘,๑๘๐,๐๐๐				๓๒.๖๗	๑,๘๐๐,๕๐๙	๒๑.๓๗	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
เขตตรวจราชการที่ ๙ (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ชลบุรี	๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวน - ครูอ่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสสนิคม	ที่ทำการปกครอง อำเภอพนัสสนิคม	๕,๙๗๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๕,๘๘๕,๐๐๐	๒๔ มิ.ย. ๕๘	๒๓ ส.ค. ๕๘	๒๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๕,๘๘๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๑ โครงการ				๕,๙๗๐,๐๐๐		๕,๘๘๕,๐๐๐				๑๐๐	๕,๘๘๕,๐๐๐	๑๐๐	
ตราด	๑	โครงการจัดซื้อชุดแขนเครื่องมือแพทย์กับ เพดาน ในงานอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุหอบกล ผู้ป่วยหนักและผ่าตัด	โรงพยาบาลตราด	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑๔,๙๑๖,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๕๘	๒๗ ก.ย. ๕๘	๒๙ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑๔,๙๑๖,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๑ โครงการ				๑๕,๐๐๐,๐๐๐		๑๔,๙๑๖,๐๐๐				๑๐๐	๑๔,๙๑๖,๐๐๐	๑๐๐	
ระยอง	๑	โครงการขุดลอกคลองก้างปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง	อำเภอปลวกแดง	๑,๖๓๘,๖๐๐	สอบราคา	๑,๓๓๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๓ พ.ย. ๕๘	๒๕ ก.ย. ๕๘	๗๐	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑๐๐	
	๒	โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้าง ปรับปรุงผนังคันคลองนาตาขวัญ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมือง ระยอง	สนง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ระยอง	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๕๘	๑๙ ธ.ค. ๕๘	๑๘ ก.ย. ๕๘	๕๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
	๓	โครงการขุดลอกคลองหลังเขา - ห้วยปราบ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง	อำเภอปลวกแดง	๑,๖๖๔,๔๐๐	สอบราคา	๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๕๘	๒๙ พ.ย. ๕๘	๑ ต.ค. ๕๘	๗๐	๗๖,๐๐๐	๑๐๐	
รวม ๓ โครงการ				๕,๓๐๓,๐๐๐		๒,๖๐๖,๐๐๐				๖๓.๓๓	๒,๖๐๖,๐๐๐	๑๐๐	
รวม ๘ โครงการ				๕๐,๖๓๒,๕๐๐		๓,๘๘๒,๐๐๐				๗๔.๐๐	๒๕,๒๐๗,๕๐๙	๘๐.๓๔	