

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ตันยวรรณะ)
เขตตรวจราชการที่ ๘ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)

| จังหวัด | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย | การจัดการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง | | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา | | วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------|
| | | | | | | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | | ร้อยละของ ผลงาน | การเบิกจ่าย | | |
| | | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ | |
| นราธิวาส | ๑ | โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิดตามเส้นทาง พื้นที่เสี่ยง จังหวัดนราธิวาส | ตำรวจภูธรจังหวัด นราธิวาส | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐ ก.ค. ๕๘ | ๑๔ ก.ค. ๕๘ | ๑๐ ก.ค. ๕๘ | ๑๐๐ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| | ๒ | โครงการขุดลอกคลองสุโหงปาตี (สายเก่า) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสุโหงปาตี อำเภอ สุโหงปาตี จังหวัดนราธิวาส | โครงการ ชลประทานนราธิวาส | ๑,๐๖๘,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๑,๐๖๘,๐๐๐ | ๒๗ พ.ค. ๕๘ | ๑๐ ก.ค. ๕๘ | ๒๗ พ.ค. ๕๘ | ๑๐๐ | ๑,๐๖๘,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| | ๓ | โครงการพัฒนาสถานผลิตยาแผนโบราณ โรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดนราธิวาส | สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส | ๓,๘๔๖,๔๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๓,๗๒๕,๗๗๐ | ๑๐ ก.ค. ๕๘ | ๓ ก.ค. ๕๙ | ๑๐ ก.ค. ๕๘ | ๓๐ | ๕๒๑,๖๒๗.๘๐ | ๑๔ | รอลงนามในสัญญา(หจก.วายเอฟคอน สตรัคชั่น) |
| | ๔ | โครงการพัฒนาครูแกนนำสอนเสริมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑๕ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | | ดำเนินการเอง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๓ มิ.ย. ๕๘ | ๕ มิ.ย. ๕๘ | ๕ มิ.ย. ๕๘ | ๑๐๐ | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| รวม ๔ โครงการ | | | | ๙,๙๑๔,๔๐๐ | | | ๙,๗๙๓,๗๗๐ | | | | ๘๒.๕๐ | ๖,๕๘๙,๖๐๘ | ๗๘.๕๐ | |
| ปัตตานี | ๑ | โครงการขุดลอกคลองบ้านบุดน หมู่ที่ ๑ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด ปัตตานี | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๙,๔๔๗,๖๐๐ | ๓๐ พ.ค. ๕๘ | ๒๖ ก.ย. ๕๘ | ๕ มิ.ย. ๕๘ | ๑๐๐ | ๙,๔๔๗,๖๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| | ๒ | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านกูแบสิริรา หมู่ที่ ๔ ตำบลกอคำ อำเภอยะรัง (เงินเหลือจ่าย) | สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด ปัตตานี | | ๕๕๒,๐๐๐ | วิธีพิเศษ | ๕๕๒,๐๐๐ | ๒๑ ก.ย. ๕๘ | ๒๐ พ.ย. ๕๘ | ๒๑ ก.ย. ๕๘ | ๘๐ | ๐ | ๐ | |
| รวม ๒ โครงการ | | | | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | | ๙,๔๔๗,๖๐๐ | | | | ๙๐.๐๐ | ๙,๔๔๗,๖๐๐ | ๕๐.๐๐ | |

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัพันธุ์ ตันยวรรธนะ)
เขตตรวจราชการที่ ๘ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)

| จังหวัด | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย | การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง | | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา | | วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | | ร้อยละของ ผลงาน | การเบิกจ่าย | | |
| | | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ | |
| ยะลา | ๑ | โครงการพัฒนาเส้นทางถนนรองรับการ ท่องเที่ยวและเสริมสร้างความมั่นคงใน ชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๔ กิจกรรม - กิจกรรมย่อยโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายงงสี่หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตนาเขาแมเราะ - กิจกรรมย่อยโครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลาดยางบ้านจุฬารณิพัฒนา ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านจุฬารณิพัฒนา ๑๐ ต.อัย เยอร์เวง - กิจกรรมย่อยโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตสายสาละงู หมู่ที่ ๓ บ้านกา แป๊ะซาลัง ต.ธารน้ำทิพย์ - กิจกรรมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายธารน้ำใส | อำเภอเบตง | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๔,๙๓๐,๐๐๐ | ๒๕ พ.ค. ๕๘ | ๑๐ ก.ย. ๕๘ | ๒๖ พ.ค. ๕๘ | ๑๐๐ | ๔,๙๓๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| | ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ ๑ ต.คีรีเขต อ.ธารโต | ที่ทำการปกครอง อำเภอธารโต | ๔,๙๙๕,๙๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๔,๙๙๕,๙๐๐ | ๒๒ พ.ค. ๕๘ | ๒๗ พ.ย. ๕๘ | ๒๒ พ.ค. ๕๘ | ๑๐๐ | ๔,๙๙๕,๙๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| รวม ๒ โครงการ | | | | ๙,๙๙๕,๙๐๐ | | | ๔,๙๓๐,๐๐๐ | | | | ๑๐๐ | ๙,๙๒๕,๙๐๐ | ๑๐๐ | |

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวัพันธุ์ ตันยวรรณะ)
เขตตรวจราชการที่ ๘ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)

| จังหวัด | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) | งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย | การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง | | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา | | วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | | ร้อยละของ ผลงาน | การเบิกจ่าย | | |
| | | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน (บาท) | ร้อยละ | |
| สงขลา | ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เมืองสงขลา หาดใหญ่ และสะเดา จังหวัดสงขลา | ที่ทำการปกครอง จังหวัดสงขลา | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๒ มี.ค. ๕๘ | ๒๙ พ.ค. ๕๘ | ๒ มี.ค. ๕๘ | ๑๐๐ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| | ๒ | โครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิ หลา - ชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา | สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา | ๗,๕๐๐,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๗,๕๕๐,๐๐๐ | ๓๐ พ.ค. ๕๘ | ๒๖ ก.ย. ๕๘ | ๓๐ พ.ค. ๕๘ | ๑๐๐ | ๗,๕๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| รวม ๒ โครงการ | | | | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | | | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | | | | ๑๐๐ | ๙,๙๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| สตูล | ๑ | โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวบ้านหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล | แขวงการท่องเที่ยว สตูล | ๙,๙๙๐,๐๐๐ | | วิธีพิเศษ | ๙,๙๙๐,๐๐๐ | ๑๑ มิ.ย. ๕๘ | ๘ ก.ย. ๕๘ | ๑๑ มิ.ย. ๕๘ | ๑๐๐ | ๙,๙๙๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว |
| รวม ๑ โครงการ | | | | ๙,๙๙๐,๐๐๐ | | | ๙,๙๙๐,๐๐๐ | | | | ๑๐๐ | ๙,๙๙๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | |
| รวม ๑๑ โครงการ | | | | ๔๙,๙๐๐,๓๐๐ | ๕๕๒,๐๐๐ | | ๔๔,๑๑๑,๓๗๐ | | | | ๙๙.๕๐ | ๔๕,๙๐๓,๑๐๘ | ๘๕.๗๐ | |