

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (บึงกาฬ เลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
บึงกาฬ	๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงานและศาลาทรงงานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง	๓๕๑,๑๐๐		สอบราคา	๓๔๙,๙๐๐	๑๗ มี.ย. ๕๘	๓๑ ก.ค. ๕๘	๑๗ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๓๔๙,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทรายบ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง	๕๒๕,๐๐๐		สอบราคา	๕๒๓,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๕๘	๑๑ ก.ค. ๕๘	๒๗ พ.ค. ๕๘	๙๐	๐	๐	ขยายเวลาสิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๕๙
	๓	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งหนองแวงน้อย บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	นคพ.๒๓ สนภ.๒ นทพ.	๑,๐๖๒,๓๐๐		ดำเนินการเอง	๑,๐๔๕,๖๔๙	๑๕ มี.ย. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑๕ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๐๔๕,๖๔๙.๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะฝายดงคำ หมู่ที่ ๓ บ้านนาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	นคพ.๒๓ สนภ.๒ นทพ.	๖๖๗,๐๐๐		ดำเนินการเอง	๖๖๗,๐๐๐	๘ มี.ย. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๘ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๕๔๓,๘๙๖	๘๑.๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านทรายทอง ตำบลนาสิงห์ อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	นคพ.๒๓ สนภ.๒ นทพ.	๑,๔๕๓,๓๐๐		ดำเนินการเอง	๑,๔๒๘,๑๕๖	๑ ก.ค. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๒๘,๑๕๖	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ คสล. ห้วยทราย บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง	๓๐๘,๔๐๐		สอบราคา	๓๐๖,๔๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๕ ก.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๓๐๖,๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ คสล. ห้วยแก้ง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง	๓๐๘,๔๐๐		สอบราคา	๓๐๖,๔๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๕ ก.ค. ๕๘	๒๙ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๓๐๖,๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนม่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองอำเภอสรีวิไล	๖,๙๕๑,๒๐๐		ประกวดราคา	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๖ มี.ย. ๕๘	๑๒ ธ.ค. ๕๘	๑๖ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดการ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (เงินเหลือจ่าย)	ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล		๑,๒๑๗,๕๐๐	สอบราคา	๙๙๐,๐๐๐	๑๖ ก.ย. ๕๘	๑๔ พ.ย. ๕๘	๑๖ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนาทรายเจริญสุขเชื่อมบ้าน นาทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสิงห์ (เงินเหลือจ่าย)	ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล		๑,๒๑๗,๕๐๐	สอบราคา	๙๒๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๕๘	๑๔ มี.ค. ๕๙	๑๑ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๙๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจิก ตำบลนาสะแบง (เงินเหลือจ่าย)	ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีวิไล		๗๖๕,๐๐๐	สอบราคา	๕๒๔,๑๖๐	๘ ก.ย. ๕๘	๖ พ.ย. ๕๘	๘ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๕๒๔,๑๖๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๑๑ โครงการ					๑๑,๖๒๖,๗๐๐		๑๐,๒๘๖,๕๐๕				๙๙.๐๙	๑๐,๑๖๔,๕๖๐.๘๒	๘๙.๒๓	
เลย	๑	โครงการก่อสร้างตลาดริมทางบ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเลย		๔,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๓,๙๘๔,๐๐๐	๒๖ มี.ย. ๕๘	๒๓ ต.ค. ๕๘	๒๖ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๓,๙๘๔,๐๐๐	๑๐๐	
	๒	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขยายผล โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดเลย	นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.		๑,๖๙๑,๘๐๐	ตกลงราคา / กรณีพิเศษ	๑,๖๙๑,๘๐๐	๘ พ.ค. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๘ พ.ค. ๕๘	๗๓	๑,๔๓๙,๔๐๔	๘๕	
	๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ชำมลำห้วยพวย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	ที่ทำการปกครอง อำเภอผาขาว		๒,๙๘๘,๒๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๒,๙๘๘,๒๐๐	๒๗ ก.ค. ๕๘	๒๒ มี.ค. ๕๙	๓๐ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๒,๙๘๘,๒๐๐	๑๐๐	
รวม ๓ โครงการ					๘,๖๘๐,๐๐๐		๘,๖๖๔,๐๐๐.๐๐				๙๑.๐๒	๘,๔๑๑,๖๐๔	๙๕.๐๓	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
หนองคาย	๑	โครงการแก้มลิงหนองสอยหลงพร้อม อาคารประกอบ บ้านสอยหลง ตำบลโพ สว่าง อำเภอเมืองหนองคาย	หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๕ สำนักงานพัฒนา ภาค ๒ หน่วย บัญชาการทหาร พัฒนา	๔,๔๘๘,๐๐๐		กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๔,๓๙๐,๒๔๑	๑ มี.ย. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๔,๓๙๐,๒๔๑	๑๐๐	
	๒	โครงการแก้มลิงหนองเสียดพร้อม อาคารประกอบ บ้านโพนงาม ตำบลวัด ธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย	หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๕ สำนักงานพัฒนา ภาค ๒ หน่วย บัญชาการทหาร พัฒนา	๔,๗๙๐,๖๐๐		กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๔,๖๙๒,๒๑๗	๑ มี.ย. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑ มี.ย. ๕๘	๑๐๐	๔,๖๙๒,๒๑๗	๑๐๐	
	๓	โครงการปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสาย บ้านปะโค - บ้านโคกคำ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย	แขวงทางชนบท หนองคาย	๑,๕๐๐,๐๐๐		สอบราคา	๑,๔๙๘,๐๐๐	๒๒ ก.ค. ๕๘	๒๕ ส.ค. ๕๘	๒๒ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๙๘,๐๐๐	๑๐๐	
รวม ๓ โครงการ				๑๐,๗๗๘,๖๐๐			๑๐,๕๘๐,๔๕๘				๑๐๐.๐๐	๑๐,๕๘๐,๔๕๘	๑๐๐	
หนองบัวลำภู	๑	ก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยม (Block convert)ลำห้วยค้อ บ้านหนองงู เหลิ่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค้อ อำเภอ โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	อำเภอโนนสัง	๑,๓๐๐,๐๐๐		สอบราคา	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๕๘	๓๑ พ.ค. ๕๘	๓๐ พ.ค. ๕๘	๓๐	๙๒๒,๐๙๐	๗๑	
	๒	ขุดลอกหนองสาธารณะหนองกุดหิน บ้าน โพธิ์ศรีสำราญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	สนง.พัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา	๗๗๙,๙๐๐		ดำเนินการเอง	๗๗๙,๙๐๐	พ.ค. ๕๘	ก.ย. ๕๘	๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๗๗๙,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปอ บ้านโนน สมบูรณ์ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	อำเภอสุวรรณคูหา	๕๕๘,๑๐๐		ตกลงราคา	๕๕๘,๑๐๐	๑๙ พ.ค. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๕๕๘,๑๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	ขุดลอกลำห้วยตาล เพื่อการเกษตร บ้าน ไทยนิยม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอนา วัง จังหวัดหนองบัวลำภู	สนง.พัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา	๔๐๒,๕๐๐		ดำเนินการเอง	๔๐๒,๕๐๐	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑ ต.ค. ๕๘	๑๗ พ.ค. ๕๘	๑๐๐.๐๐	๔๐๒,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโซ่ บ้านบุญทัน หมู่ที่ ๕ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	อำเภอสุวรรณคูหา	๖๐๐,๐๐๐		ตกลงราคา	๖๐๐,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๐ (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๖	สำรวจและจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและป่ากลาง เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้	สนง.ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด หนองบัวลำภู	๑,๓๐๐,๐๐๐		ตกลงราคา	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๕๘	๑๔ มิ.ย. ๕๘	๑๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๑๘๖,๐๐๐	๙๑	
	๗	ก่อสร้างฝายน้ำล้นช่องช้าง บ้านนาโงม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	อำเภอสุวรรณคูหา	๔๕๘,๐๐๐		ตกลงราคา	๔๕๘,๐๐๐	๑๙ พ.ค. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยคະນาน บ้าน โนนสมบูรณ์ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	อำเภอสุวรรณคูหา	๕๙๗,๑๐๐		ตกลงราคา	๕๙๗,๑๐๐	๑๙ พ.ค. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๕๙๗,๑๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๙	วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง หนองบัวลำภู	อำเภอเมือง หนองบัวลำภู	๒,๐๐๐,๐๐๐		ประกวดราคา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๕๘	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๙ โครงการ				๘,๐๓๕,๖๐๐			๘,๐๓๕,๖๐๐				๙๒.๒๒	๗,๕๔๓,๖๙๐	๙๕.๘๐	
อุดรธานี	๑	โครงการขุดลอกหนองบึงมอ บ้านหนอง บึงมอ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ	สนง.พัฒนาภาค ๒ หน่วยงานวิชาการ ทหารพัฒนา	๑๐,๒๔๔,๓๐๐		ดำเนินการเอง	๙,๙๘๐,๖๕๗	๑๕ พ.ค. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๙,๙๘๐,๖๕๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยโงม ลำห้วยโงม หมู่ที่ ๑๓ บ้านดงสำราญ ตำบลบ้านมือ อำเภอบ้านมือ จังหวัด อุดรธานี	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านมือ	๕๘๐,๐๐๐		สอบราคา	๕๗๗,๐๐๐	๒๐ พ.ค. ๕๘	๑๘ ส.ค. ๕๘	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๕๗๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๒ โครงการ				๑๐,๘๒๔,๓๐๐			๑๐,๕๕๗,๖๕๗				๑๐๐	๑๐,๕๕๗,๖๕๗	๑๐๐	
รวม ๒๘ โครงการ				๔๙,๙๔๕,๒๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐		๑๑,๑๓๔,๖๕๗				๙๖.๔๗	๔๗,๒๕๗,๙๗๐	๙๖	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
นครพนม	๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแสง บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	อำเภอนาแก	๑,๔๘๒,๕๐๐		สอบราคา	๑,๔๗๔,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๕๘	๒๕ ส.ค. ๕๘	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๗๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการขุดลอกห้วยแสง (ช่วงที่ ๑) บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒	๙๗๓,๒๐๐		กรณีพิเศษ	๙๗๓,๒๐๐	๒๕ พ.ค. ๕๘	๒๒ ส.ค. ๕๘	๒๕ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๙๗๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง (ช่วงที่ ๒) บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒	๑,๑๖๓,๓๐๐		กรณีพิเศษ	๑,๑๖๓,๓๐๐	๒๖ พ.ค. ๕๘	๒๓ ส.ค. ๕๘	๒๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๑๖๓,๓๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	อำเภอนาแก	๑,๒๘๙,๖๐๐		สอบราคา	๑,๒๘๔,๐๐๐	๒๗ พ.ค. ๕๘	๒๕ ส.ค. ๕๘	๒๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๘๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำพร้อม มิวจราจร คสล. บริเวณลำน้ำก่า (ระยะที่ ๒) บ้านปากบัง หมู่ที่ ๒ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก	อำเภอนาแก	๑,๘๒๘,๘๐๐		สอบราคา	๑,๘๑๘,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๒๗ ส.ค. ๕๘	๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๘๑๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เป็นพังกันน้ำ (ระยะที่ ๑) บ้านปากบัง หมู่ที่ ๒ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก	อำเภอนาแก	๑,๔๘๐,๘๐๐		สอบราคา	๑,๔๗๓,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๕๘	๒๗ ส.ค. ๕๘	๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๗๓,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๗	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ (ชลประทานห้วยไร่) บ้านโคกสวาท หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านแพง	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒	๕๗๔,๗๐๐		กรณีพิเศษ	๕๗๔,๗๐๐	๒๒ มิ.ย. ๕๘	๒๐ ส.ค. ๕๘	๒๔ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๕๗๔,๗๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลส.ห้วยวัง ขอนขว้าง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนา ตำบลกุด ไก่อ อำเภอลาปลา	อำเภอลาปลา	๑,๑๘๗,๙๐๐		สอบราคา	๑,๑๘๑,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๕๘	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๖ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๑๘๑,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๙	โครงการขุดลอกห้วยสีหิน บ้านโคกสูง หมู่ ที่ ๙ ตำบลโคกสูง อำเภอลาปลา	หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๒	๒,๑๑๓,๕๐๐		กรณีพิเศษ	๒,๑๑๓,๕๐๐	๒๑ พ.ค. ๕๘	๑๙ ส.ค. ๕๘	๒๑ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๑๑๓,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้าน ชาติพัฒนาชาติไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลอุมเหม้า อำเภอสาคูพนม	อำเภอสาคูพนม	๓,๗๓๘,๔๐๐		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	-	-	-	-	๑๐๐	๐	๐	ยกเลิกประกาศเดิมและอยู่ ระหว่างการประกาศใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาเกิน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
	๑๑	โครงการขุดลอกห้วยกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบล โคกสูง อำเภอลาปลา จังหวัดนครพนม	อำเภอลาปลา	๕๐๐,๐๐๐		สอบราคา	๔๙๑,๕๐๐	๙ ก.ค. ๕๘	๒๖ ส.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๔๙๑,๕๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๑๑ โครงการ				๑๖,๓๓๒,๗๐๐			๑๒,๕๔๖,๒๐๐				๑๐๐	๑๒,๕๔๖,๒๐๐.๐๐	๙๐.๙๑	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
มุกดาหาร	๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านนาสะเม้ง หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลสะเม้ง อำเภอคอนคา	ที่ทำการปกครอง อำเภอคอนคา	๔,๖๘๖,๒๐๐		ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๔,๖๗๕,๒๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๒๘ ก.ย. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๔,๖๗๕,๒๐๐	๑๐๐	
	๒	โครงการขุดลอกลำห้วยค้อ (ตอนบน) บ้าน โคกหินกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองสูงได้ อำเภอหนองสูง	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองสูง	๒,๐๐๐,๐๐๐		ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๘๔๙,๐๐๐	๓ ก.ค. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๘๔๙,๐๐๐	๑๐๐	
	๓	โครงการติดตั้งท่อเมนประปาภูเขา ตำบล บก อำเภอคำชะอี	ที่ทำการปกครอง อำเภอคำชะอี	๗๒๘,๐๐๐		สอบราคา	๗๒๓,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๒ ต.ค. ๕๘	๑๕ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๗๒๓,๐๐๐	๑๐๐	
	๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ระบบ Cape seal สายคำแฮดน้อย - โรงเรียน บ้านหนองสระพัง ตำบลกกแดง อำเภ นิคมคำสร้อย	ที่ทำการปกครอง อำเภอนิคมคำสร้อย	๗,๓๓๕,๐๐๐		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	๔,๙๗๐,๐๐๐				๑๐๐	๔,๙๗๐,๐๐๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบล เหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี	ที่ทำการปกครอง อำเภอคำชะอี	๕๔๙,๔๐๐		สอบราคา	๔๘๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๑๕	๑๒ ก.ย. ๑๕	๑๕ ก.ค. ๑๕	๑๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐๐	
	๖	โครงการขุดลอกลำห้วยทรายดอนบน บ้านภู หมู่ที่ ๑ ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองสูง	๓๐๕,๐๐๐		ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)	๓๐๕,๐๐๐				๑๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑๐๐	
	๗	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้าน ห้วยลำโพง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำบก อำเภอคำ ชะอี	ที่ทำการปกครอง อำเภอคำชะอี	๔๘๔,๔๐๐		สอบราคา	๒๑๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๒ ส.ค. ๕๘	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๐	
	รวม ๗ โครงการ			๑๖,๐๘๘,๐๐๐			๑๒,๒๑๒,๒๐๐				๑๐๐	๑๒,๒๑๒,๒๐๐	๑๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
สกลนคร	๑	โครงการขุดลอกบึงไหล เพื่อแก้ไขปัญหาคูทกภัย หมู่ ๑๙ ตำบลนาม่อง อำเภอกุศบาก	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๔ สนง.พัฒนาภาค ๒	๓,๖๗๒,๙๐๐		ดำเนินการเอง	๓,๖๑๔,๒๐๔.๓๕			๒๒ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๓,๖๑๔,๒๐๔.๓๕	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำโสภณกเต็น พร้อมโครงการประกอบ	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ สนง.พัฒนาภาค ๒	๑๐,๔๘๖,๔๐๐		ดำเนินการเอง	๑๐,๓๙๕,๓๖๘.๕๗			๒๗ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑๐,๓๙๕,๓๖๘.๕๗	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเหล อำเภอภูพาน	อำเภอภูพาน	๕๗๗,๖๐๐		สอบราคา	๒๐๕,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐ ส.ค. ๕๘	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการขุดลอกห้วยฮ่องท่ม บ้านหนองปลาน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร	อำเภอเมืองสกลนคร	๑,๗๘๑,๔๐๐		สอบราคา	๔๘๐,๐๐๐	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๗ ก.ย. ๕๘	๙ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการปลูกพืชเสริมอาหารช้างป่าและไปงเทียมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน	อุทยานแห่งชาติภูพาน	๙๗๗,๖๐๐		สอบราคา	๙๗๗,๖๐๐	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๗ ก.ย. ๕๘	๑๐ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๙๗๗,๖๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้วยหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า (เงินเหลือจ่าย)	อำเภอคำตากล้า		๑,๖๔๐,๓๐๐	สอบราคา	๑,๐๕๖,๐๐๐	๑๓ ส.ค. ๕๘	๑๒ ต.ค. ๕๘	๑๔ ส.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๐๕๖,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๖ โครงการ				๑๗,๔๙๕,๙๐๐	๑,๖๔๐,๓๐๐		๑๖,๗๒๘,๑๗๓				๑๐๐	๑๖,๗๒๘,๑๗๓.๙๒	๑๐๐	
รวม ๒๔ โครงการ				๔๙,๙๑๖,๖๐๐	๑,๖๔๐,๓๐๐		๔๑,๔๘๖,๕๗๓				๑๐๐.๐๐	๔๑,๔๘๖,๕๗๓.๙๒	๙๖.๙๗	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
กาฬสินธุ์	๑	โครงการบูรณะแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ	สนง.ป.ภ.จ.ภ.ส.	๔,๒๐๓,๒๐๐		ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๘๗๙,๐๐๐	๒๕ ก.ค. ๕๘	๒๒ ต.ค. ๕๘	๔๒,๒๑๐	๒๐	๐	๐	ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากเป็น ช่วงฤดูการที่ชาวบ้านทำนา
	๒	โครงการแก้มลิงหนองโสกช้างตายพร้อม อาคารประกอบ	โครงการ ชลประทานกาฬสินธุ์	๕,๓๓๔,๔๐๐		ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๕,๐๗๓,๕๖๔.๘๘	๑๕ ส.ค. ๕๘	๑๒ พ.ย. ๕๘	๑๕ ส.ค. ๕๘	๑๕	๕๗๔,๙๘๐.๔๐	๑๑	ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากเป็น ช่วงฤดูการที่ชาวบ้านทำนา
	๓	โครงการสระเก็บน้ำฤๅษีใหม่ระบบส่งน้ำ โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒนา อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๔ สำนักงานพัฒนา ภาค ๒ หน่วย บัญชาการทหาร พัฒนา / สนง.จ.	๒,๐๒๕,๘๐๐		ดำเนินการเอง / ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๘๗,๗๐๐	๒๒ พ.ค. ๕๘	๑๐ ก.ย. ๕๘	๒๒ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๗,๗๐๐	๑๐๐	เดิม 1,487,700 เพิ่มวงเงินอีก 538,100 สงป. 3 ส.ค. 58 ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๔	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง บ้านวังมน หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ (เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานจังหวัด กาฬสินธุ์		๑,๔๑๐,๔๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๔๑๐,๔๐๐	๒ ก.ค. ๕๘	๓๐ ธ.ค. ๕๘	๒ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๑๐,๔๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๕	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านโคกศาลาทอง บ้านโคกสง่า และบ้านห้วยเสือเต้น อำเภอสหัสขันธ์ (เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานจังหวัด กาฬสินธุ์		๑,๒๘๘,๖๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๒๘๘,๖๐๐	๒ ก.ค. ๕๘	๓๐ ธ.ค. ๕๘	๒ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๘๘,๖๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
รวม ๕ โครงการ					๑๑,๕๖๓,๔๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐		๑๐,๖๔๐,๒๖๕			๖๗.๐๐	๕,๒๖๒,๖๘๐	๖๒.๒๗	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ขอนแก่น	๑	โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการน้ำ สะอาดในหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น	๒,๒๐๐,๐๐๐		ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๒,๑๙๕,๐๐๐	๖ ก.ค. ๕๘	๕ ต.ค. ๕๘	๗ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๒,๑๙๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๒	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อม ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. แบบ มข. ๒๕๒๗ บ้านวังโพธิ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านฝาง / หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๑ สำนัก พัฒนาภาค ๒	๑,๘๘๘,๙๐๐		สอบราคา / กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๑,๖๘๘,๕๗๐.๑๒	๑๒ มิ.ย. ๕๘	๙ ก.ย. ๕๘	๑๒ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๘๘,๕๗๐.๑๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๓	โครงการขุดลอกสระน้ำวังกระทัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังม่วง อำเภอบึงน้อย	หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๑ สำนัก พัฒนาภาค ๒	๑,๖๕๘,๐๐๐		สอบราคา / กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๑,๖๕๒,๕๙๗.๕๒	๒๗ พ.ค. ๕๘	๒๗ ส.ค. ๕๘	๒๗ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๕๒,๕๙๗.๕๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๔	โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อม ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. แบบ มข. ๒๕๒๗ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลปามะนาว อำเภอบ้านฝาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านฝาง / หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๑ สำนัก พัฒนาภาค ๒	๒,๙๕๑,๑๐๐		สอบราคา / กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๒,๑๑๗,๕๕๘.๕๒	๑๒ มิ.ย. ๕๘	๙ ก.ย. ๑๕	๑๒ มิ.ย. ๑๕	๗๕	๑,๔๗๗,๕๕๘.๕๒	๖๙.๗๘	เพิ่มวงเงินอีก 1,036,000 จากเดิม 1,915,100 สงป. 3 ส.ค. 58
	๕	โครงการขุดลอกลำห้วยแสง หมู่ที่ ๓ และ ๗ ตำบลวังม่วง อำเภอบึงน้อย	ที่ทำการปกครอง อำเภอบึงน้อย / หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๒๑ สำนัก พัฒนาภาค ๒	๑,๗๘๓,๔๐๐		สอบราคา / กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๑,๗๖๒,๖๘๒.๕๔	๘ มิ.ย. ๕๘	๑๒ ส.ค. ๕๘	๘ มิ.ย. ๑๕	๑๐๐	๑,๗๖๒,๖๘๒.๕๔	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๖	โครงการขุดลอกพร้อมขุดขยายอ่างเก็บน้ำ ห้วยพระทัย (คำบอน) บ้านหินฮาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอบ้านฝาง	๒,๐๔๘,๔๐๐		ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๙๔๘,๐๐๐	๓ ก.ค. ๕๘	๓๐ ก.ย. ๕๘	๓ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๙๔๘,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย แล้ว
	๗	โครงการก่อสร้างฝายเพื่อเติมในแหล่งน้ำ สายหลักตามแนวพระราชดำริ โดยการมี ส่วนร่วม (เงินเหลือจ่าย)	สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น		๑,๕๐๐,๐๐๐		๐				๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
รวม ๗ โครงการ					๑๒,๕๒๙,๘๐๐		๑,๕๐๐,๐๐๐				๙๕.๘๓	๙,๗๒๔,๔๐๘.๗๐	๙๔.๙๖	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรจากเงิน เหลือจ่าย	การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
												จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
มหาสารคาม	๑	โครงการขุดลอกหนองคู หมู่ที่ ๖,๗,๘ ตำบลดงเมือง อำเภออาจสีสุราช	สนก.๒ นทพ.	๑๒,๔๕๒,๒๐๐		สอบราคา / กรณีพิเศษ / ตกลงราคา	๑๒,๑๘๐,๙๙๒.๑๓	๒๒ พ.ค. ๕๘	๒๙ ก.ย. ๕๘	๑๘ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑๒,๑๘๐,๙๙๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๑ โครงการ				๑๒,๔๕๒,๒๐๐			๑๒,๑๘๐,๙๙๒.๑๓				๑๐๐	๑๒,๑๘๐,๙๙๒	๑๐๐	
ร้อยเอ็ด	๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำชี บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกลางอำเภอเสลภูมิ	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	๑๓,๔๒๐,๒๐๐		ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๙,๕๕๙,๐๐๐	๑๑ ก.ค. ๕๘	๕ พ.ค. ๕๙	๑๑ ก.ค. ๕๘	๓๕	๑,๔๓๓,๘๕๐	๑๕	
	๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านอีด้อย หมู่ที่ ๔,๕,๑๑,๑๒ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี (เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด		๖๐๐,๐๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๕๓๗,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๕๘	๒๔ ธ.ค. ๕๘	๒๗ ก.ย. ๕๘	๘๙.๙๖	๐	๐	
	๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ตำบลนาหม่อม อำเภออาจสามารถ (เงินเหลือจ่าย)	ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ		๕๐๐,๐๐๐	ตกลงราคา	๕๐๐,๐๐๐	๑๖ ก.ย. ๕๘	๓๑ ต.ค. ๕๘	๑๖ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่ากล้วย หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านดอนเกษมหมู่ที่ ๖ ตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร และบ้านจังหาร หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร (เงินเหลือจ่าย)	ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร		๒,๒๑๐,๒๐๐	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)	๑,๒๙๔,๐๐๐	๒๘ ก.ย. ๕๘	๒๖ พ.ย. ๕๘	๒ ต.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๒๙๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำพื้นที่แล้งซ้ำซาก บ้านเหล่าตัว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ และบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง (เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด		๔๗๙,๖๐๐	ตกลงราคา	๔๗๙,๖๐๐	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๓ พ.ย. ๕๘	๕ ต.ค. ๕๘			๐	อยู่ระหว่างการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลตามระเบียบจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 4 ขอนแก่น ขณะนี้ผู้รับจ้างขอหยุดงานฯ เพื่อรอการอนุญาตให้ขุดเจาะ
รวม ๕ โครงการ				๑๓,๔๒๐,๒๐๐	๓,๗๘๙,๘๐๐		๙,๕๕๙,๐๐๐				๓๕	๑,๔๓๓,๘๕๐	๑๕	
รวม ๑๘ โครงการ				๔๙,๙๕๕,๖๐๐	๗,๙๘๙,๘๐๐		๓๓,๑๘๕,๖๖๖				๗๔.๔๖	๒๘,๖๐๑,๙๓๑	๖๘.๐๖	