

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
ตาก	๑	โครงการชุดลอกลำห้วยแม่สลิด (๒ จุด) หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก	อำเภอบ้านตาก	๑,๖๙๙,๒๐๐	วิธีพิเศษ	๑,๖๙๙,๒๐๐	๘ มิ.ย. ๕๘	๒๓ ก.ค. ๕๘	๒๗ พ.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๖๙๙,๒๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการชุดลอกลำห้วยฉลอม หมู่ ๔,๘ ต. ท้องฟ้า อ. บ้านตาก	อำเภอบ้านตาก	๑,๑๐๐,๐๐๐	วิธีพิเศษ	๑,๑๐๐,๐๐๐	๓ ก.ค. ๕๘	๑๖ ส.ค. ๕๘	๑๘ มิ.ย. ๕๘	๘๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
	๓	โครงการชุดลอกลำห้วยตาก (หน้าฝาย นาม่อง) หมู่ 3 ต. ทุงกระเซาะ อ.บ้านตาก	อำเภอบ้านตาก	๓๓๔,๒๐๐	วิธีพิเศษ	๓๓๔,๒๐๐	๓ ก.ค. ๕๘	๑๖ ส.ค. ๕๘	๑๘ มิ.ย. ๕๘	๑๐๐	๓๓๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมเชื่อมต่อถนนคอนกรีตบ้าน กะแนรพะ หมู่ ๑๐ ตำบลแม่ต้าน อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก	อำเภอท่าสองยาง	๔,๒๙๓,๔๐๐	วิธีพิเศษ	๔,๒๙๓,๔๐๐	๓๐ มิ.ย. ๕๘	๒๔ ก.พ. ๕๙	๑๘ มิ.ย. ๕๘	๓๐	๐	๐	
	๕	โครงการปรับปรุงสะพาน บ้านแม่ละมั่งคี หมู่ ๔ ตำบลแม่ละมั่ง อำเภออุ้มผาง	อำเภออุ้มผาง	๒,๐๑๓,๘๐๐	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)					๐	๐	๐	อยู่ระหว่างการประกวดราคา
	๖	โครงการชุดลอกห้วยยาม่อง หมู่ ๑,๒,๓,๔,๕ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก		๑,๗๙๘,๐๐๐						๐	๐	๐	
รวม ๖ โครงการ				๑๑,๒๓๘,๖๐๐		๗,๔๒๖,๘๐๐				๕๑.๖๗	๓,๑๓๓,๒๐๐	๗๔.๙๙	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
พิษณุโลก	๑	โครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่ง น้ำแบบบูรณาการก่อสร้างฝายถาวรคลอง คู้ หมู่ที่ ๕ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังทอง	๑,๖๔๐,๐๐๐	สอบราคา	๑,๔๘๒,๐๐๐	๙ ก.ค. ๕๘	๗ ก.ย. ๕๘	๙ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๔๘๒,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายลำ เหมือง หมู่ที่ ๗ บ้านโกรกเกรง - เข้าบึงตา ดัวง ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม	หน่วยพัฒนาการ เคลื่อนที่ ๓๔	๑,๓๑๑,๗๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding	๑,๓๑๐,๐๐๐	๕ ก.ย. ๕๘	๓ พ.ย. ๕๘	๕ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๑,๓๑๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่ง น้ำแบบบูรณาการขุดลอกคลองตาม หมู่ที่ ๙ บ้านชุมแสง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังทอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๙๘๔,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๕๘	๘ ต.ค. ๕๘	๑๐ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๙๘๔,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคชเชิล หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านตระกูลสาม นาง ตำบลวังพิงกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครอง อำเภอวังทอง	๒,๐๐๐,๐๐๐	ประกวดราคา ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)	๑,๙๘๗,๕๐๐	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๒ ต.ค. ๕๘	๑๔ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๘๗,๕๐๐	๑๐๐	งบประมาณทั้งโครงการ 3,975,000 บาท โดยจังหวัดสมทบอีก 1,975,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
	๕	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงหนองช้างตาย สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครอง อำเภอวัดโบสถ์	๖๕๓,๕๐๐	สอบราคา	๔๑๗,๐๐๐	๔ ส.ค. ๕๘	๓ ต.ค. ๕๘	๔ ส.ค. ๕๘	๑๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
รวม ๕ โครงการ				๖,๖๐๕,๒๐๐		๖,๑๘๐,๕๐๐				๑๐๐.๐๐	๖,๑๘๐,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิจิตร โลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
เพชรบูรณ์	๑	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลซอนไพร อำเภอมืองเพชรบูรณ์	อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	๓๘๐,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘
	๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังเหว - โป่งตาเบา หมู่ที่ ๔ บ้านวังเหว ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ (ช่วงที่ ๑ และ ๒)	อำเภอหนองไผ่	๑,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘
	๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังเหว - โป่งตาเบา หมู่ที่ ๔ บ้านวังเหว ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ (ช่วงที่ ๔ และ ๕)	อำเภอหนองไผ่	๑,๐๐๐,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘
	๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (เหมืองโงน) ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	๓๘๐,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๕๘
	๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (เหมืองใหม่), (เหมืองกกกะทอน) และวางท่อระบายน้ำ (เหมืองกลางบ้าน) หมู่ที่ 3 และตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	๕๐๐,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่จังหวัดให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้รับจ้างเป็นการล่วงหน้าแล้ว
	๖	โครงการขุดสระบ้านบึงกระจับ หมู่ 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี	อำเภอวิเชียรบุรี	๑,๕๗๑,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่จังหวัดให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้รับจ้างเป็นการล่วงหน้าแล้ว

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิจนุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๗	โครงการขุดลอกคลองเหมืองใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า	อำเภอหล่มเก่า	๔๑๘,๘๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่จังหวัดให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดหาวัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้รับจ้างเป็นการล่วงหน้าแล้ว
	๘	โครงการขุดลอกคลองห้วยโจะง หมู่ ๗ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า	อำเภอหล่มเก่า	๕๖๒,๐๐๐	สอบราคา					๐	๐	๐	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่จังหวัดให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจัดหาวัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาผู้รับจ้างเป็นการล่วงหน้าแล้ว
รวม ๘ โครงการ				๕,๘๑๑,๘๐๐		๐				๐	๐	๐	
สุโขทัย	๑	โครงการขุดลอกคลองน้ำโจน หมู่ที่ ๙- ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก	อำเภอสวรรคโลก	๑,๙๐๘,๐๐๐	สอบราคา	๗๐๙,๐๐๐	๑๑ ส.ค. ๕๘	๒๐ ก.ย. ๕๘	๑๒ ส.ค. ๕๘	๐	๐	๐	
	๒	โครงการขุดลอกคลองทุ่งเนินหวาน บ้านสระบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหญ่ อำเภอสรีสำโรง	อำเภอสรีสำโรง	๘๗๖,๔๐๐	สอบราคา	๘๗๕,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๕๘	๒๘ ส.ค. ๕๘	๑๖ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๘๗๕,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๓	โครงการขุดลอกคลองรอบหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ ,๙ ตำบลน้ำขุม อำเภอสรีนคร	อำเภอสรีนคร	๑,๒๐๐,๐๐๐	สอบราคา	๗๙๙,๙๑๐.๖๒	๑๖ ก.ค. ๕๘	๑๔ ก.ย. ๕๘	๑๗ ก.ค. ๕๘	๐	๐	๐	
	๔	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่พร้อมตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ ฝั่งคลองตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	อำเภอบ้านด่านลานหอย	๑,๙๕๓,๕๐๐	สอบราคา	๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ค. ๕๘	๒๗ ก.ย. ๕๘	๓๐ ก.ค. ๕๘	๐	๐	๐	
	๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองพระร่วง หมู่ที่ ๒ ถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอสรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	อำเภอสรีมาศ	๑,๙๑๖,๒๐๐	สอบราคา	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๘ ก.ค. ๕๘	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๙ ก.ค. ๕๘	๑๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
	๖	โครงการขุดลอกคลองน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาขุนไกร อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย		๓,๒๘๑,๐๐๐									
รวม ๖ โครงการ				๑๑,๑๓๕,๑๐๐		๖,๐๓๓,๙๑๐.๖๒				๔๐	๒,๗๗๕,๐๐๐	๔๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (ตาก พิจิตร โขงหินเหล็กไฟ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
อุตรดิตถ์	๑	โครงการชุดลอกคลองสิงห์ หมู่ที่ ๕ ตำบล ร่วมจิต อำเภอท่าปลา	อำเภอท่าปลา	๑,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	อยู่ระหว่างหารือกับ สปน. กรณี การ สมทบเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
	๒	โครงการก่อสร้างโครงข่ายน้ำดิบระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลนายาง อำเภอพิชัย	อำเภอพิชัย	๑,๑๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	อยู่ระหว่างหารือกับ สปน. กรณี การ สมทบเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
	๓	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเหมืองตาด คอนกรีต ฝ่ายนาบ้านยาง - คลองฝาย หมู่ที่ -๑๕ ตำบลจี่วังงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์	อำเภอเมืองอุตรดิตถ์	๓,๐๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ								
	๔	โครงการชุดสระเก็บน้ำห้วยพญาใจ หมู่ที่ 6 บ้านข้าพหาย ตำบลชัยชุมพล อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์		๑,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านวัง ปรากฏ ต. ป่าคายน อ.ทองแสนขัน		๑,๓๕๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน- แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วย ไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์		๓,๕๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ								
	๗	โครงการก่อสร้างตลาดนัดชุมชนพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดนัดชุมชนบ้านเด่น สำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์		๒๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาบ้าน พากนา ม.7 ต.พากท่า อ.พากท่า		๕๙๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
รวม ๖ โครงการ				๕,๒๔๐,๐๐๐		๐				๐	๐	๐	
รวม ๓๑ โครงการ				๔๐,๐๓๐,๗๐๐		๑๑,๓๕๘,๘๒๑				๓๘.๓๓	๑๒,๐๘๘,๗๐๐	๔๓.๐๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
กำแพงเพชร	๑	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำคลอง ยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง-เจริญสุขพัฒนา ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัด กำแพงเพชร	อำเภอบึงสามัคคี/ ทต.ระหาน	๘๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่ง รวงทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง กำแพงเพชร	อำเภอเมือง กำแพงเพชร	๒,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๓	โครงการปรับปรุงจุดบริการนักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว	ตร.ภ.จว.ภพ.	๘๔๘,๘๐๐						๐	๐	๐	
	๔	โครงการพัฒนาระบบน้ำอ่างเก็บน้ำคลอง น้ำไหล ๓ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อำเภอคลองลาน/ อบต.คลองน้ำไหล	๑,๓๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๕	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแสนตอ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	อำเภอขาณุวรลักษ บุรี	๑,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปางตะไคร้) หมู่ที่ ๘ บ้านคลองตะไคร้ บ้านคลองแม่ลายเหนือ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร	อำเภอเมือง กำแพงเพชร	๑,๓๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๗ บ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร	อำเภอเมือง กำแพงเพชร	๒,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
 เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
	๘	โครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อ ประชาชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๔ แห่ง (๑) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านทรัพย์เจริญ (๒) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านโนโก (๓) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านคลองปลาร้า (๔) ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านคลองเจริญสุข	อำเภอทรายทอง วัฒนา / อำเภอเมือง กำแพงเพชร / อำเภอลองลาน / อำเภอป่าสักคี	๑,๐๖๔,๔๐๐						๐	๐	๐	
	๙	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง สาธารณะ และปรับปรุงถนนสาย มอเมนาบ บ้านคลองแคว หมู่ที่ ๔ ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	อำเภอโกสัมพีนคร	๑,๗๓๔,๕๐๐						๐	๐	๐	
	๑๐	โครงการขุดลอกคลองและแก้มลิงคลองลึก ม.๗ บ้านทุ่งสวน ต.นคร อ.เมือง กำแพงเพชร		๓,๒๓๒,๐๐๐									
รวม ๑๐ โครงการ				๑๕,๒๗๙,๗๐๐		๐				๐	๐	๐	

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย		
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
นครสวรรค์	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ		๔,๐๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๒	โครงการซ่อมแซมประตู ทרב.คลองประมง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ		๒,๕๐๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๓	โครงการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง บริเวณศูนย์การค้าธารนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์		๑๕,๐๐๐,๐๐๐									
รวม ๓ โครงการ				๒๑,๕๐๐,๐๐๐		๐				๐	๐	๐	
พิจิตร	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เลียบคลองชลประทาน C๗๖ บ้านดงป่าคำ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบล ดงกลาง		๔,๔๘๔,๐๐๐						๐	๐	๐	
	๒	โครงการบริหารจัดการน้ำ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร		๒,๐๑๐,๐๐๐						๐	๐	๐	
	รวม ๒ โครงการ				๖,๔๙๔,๐๐๐		๐				๐	๐	๐

การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

จังหวัด	ลำดับที่	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	การจัดทำ/จัดซื้อ/จัดจ้าง		กำหนดระยะเวลาตามสัญญา		วันที่เริ่มดำเนิน โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
					วิธีการจัดหา	วงเงินที่ใช้	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด		ร้อยละของ ผลงาน	การเบิกจ่าย			
											จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ		
อุทัยธานี	๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแก อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด อุทัยธานี	๖,๗๒๐,๐๐๐		๖,๗๐๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๕๘	๒๓ ธ.ค. ๕๘	๒๖ ก.ย. ๕๘	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ	
	๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี	อำเภอบ้านไร่	๕,๑๓๐,๐๐๐		๕,๑๒๗,๐๐๐	๓๐ ก.ย. ๕๘	๒๘ ม.ค. ๕๙	๑ ต.ค. ๕๘	๗๐	๑,๒๘๕,๕๐๐	๒๕.๐๗		
	๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ๗ กิจกรรม	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด อุทัยธานี	๒,๐๒๐,๒๐๐	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)						๐	๐	๐	คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างฯ ภายในวันที่ 5 ม.ค.59
	๔	โครงการขุดลอกสระเก็บกักน้ำ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลพลวง สองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด อุทัยธานี	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด อุทัยธานี	๘๔๓,๐๐๐		๘๓๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๕๘	๑๑ ก.พ. ๕๙	๒๔ ธ.ค. ๕๘	๐	๐	๐	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	
	๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด อุทัยธานี	๑,๕๖๓,๙๐๐		๑,๕๖๓,๙๐๐	๒๓ ธ.ค. ๕๘	๒๑ เม.ย. ๕๙	๒๔ ธ.ค. ๕๘	๐	๐	๐	ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว	
รวม ๕ โครงการ				๑๖,๒๗๗,๑๐๐		๑๔,๒๒๐,๙๐๐				๓๔.๐๐	๑,๒๘๕,๕๐๐	๕.๐๑		
รวม ๒๐ โครงการ				๕๙,๕๕๐,๘๐๐		๑๔,๒๒๐,๙๐๐				๘.๕๐	๑,๒๘๕,๕๐๐	๑.๒๕		